



चिचिला गाउँपालिका कार्यालय
चिचिला, सङ्खुवासभा
आ.व. २०७८।०७९



वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. २०७८।०७९ मा विभिन्न शाखाहरू र वडा कार्यालयबाट पेश भएका प्रतिवेदनको आधारमा तयार गरिएको एकिकृत प्रतिवेदन

पृष्ठभूमि:

प्रत्येक निकायले सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएअनुरूप यस चिचिला गाउँपालिकाको कार्यालयले वार्षिक प्रगती विवरण विभिन्न शाखाहरू र वडा कार्यालयहरूबाट प्राप्त भएका विवरणहरूको प्रगति विवरण तयार गरिएको छ । सीमित स्रोत र साधनको यथोचित वितरण र परिचालन गरी आ.व. २०७८।७९ मा संचालित र सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समष्टिगत विवरण तयार गरीएको छ ।

परिचय

गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति एवम् जनसाङ्खिक संरचना

सङ्खुवासभा जिल्लाको साविकका दिदिङ र मत्स्यापोखरी गाउँ विकास समितिको संयोजनबाट नेपाल सरकारको मिति २०७३ साल फाल्गुन २६ गतेको निर्णय बमोजिम यस चिचिला गाउँपालिका गठन भएको हो । साविकको दुई गा.वि.स. को केन्द्र नपर्ने हुँदा दुवै गा.वि.स. केन्द्रविन्दु चिचिला बजारमा केन्द्र राखे सहमतिमा यस गाउँपालिकाको नाम पनि चिचिला गाउँपालिका रहेको हो ।

चिचिला गाउँपालिका भौगोलिक अवस्थिति:

अक्षांश: २७° २६' १५,४०" देखि २७° ३१' ४१,५२"

देशान्तर: ८७° ८' मिनेट ३९,९३" देखि ८७° १७' ४९,४६"

पूर्वमा सभापोखरी गाउँपालिका, पश्चिममा सिलिचोड गाउँपालिका, उत्तरमा मकालु गाउँपालिका र दक्षिणमा खाँदबारी नगरपालिका अवस्थित रहेको यस गाउँपालिका समुद्री सतहबाट ५०२ मिटर देखि उचाई २२९८ मिटरसम्म फैलिएको छ । यो गाउँपालिका पहाडी भू-वनोट भएको गाउँपालिका हो । उत्तर दक्षिण कोशी- ल्हासा राजमार्गको २० कि.मि. दायँबायाँ पर्ने यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ८८.५३ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने यस गाउँपालिकामा ५ वटा देहायका वडाहरू विभाजन गरिएको छ ।

वडाकार्यालय	स्थान	समावेश गा.वि.स./वडा		जनसङ्ख्या
		मत्स्यापोखरी	दिदिङ	
१ नं. वडा कार्यालय	चिचिला बजार	१ र २	२	१४३९
२ नं. वडा कार्यालय	ईम्चोड	-----	१,२,३,४ र ५	१७२३
३ नं. वडा कार्यालय	खर्सु	-----	७,८ र ९	९२१
४ नं. वडा कार्यालय	पाखीबास	३,४ र ५		१२७९
५ नं. वडा कार्यालय	ईभा देविटार	६,७,८ र ९		१७०३
जम्मा				७०६५ जना (श्रोत: २०६८, जनगणना)

वडागत घरपरिवार संख्या र लिङ्गको आधारमा जनसाङ्ख्याको विवरण:

यस चिचिला गाउँपालिकाको जनसाङ्ख्यिक संरचना देहाय बमोजिम रहेको छ ।

वडा नं.	घरघुरी सर्वेक्षण: २०७६				घरघुरी सर्वेक्षण: २०६८				प्रारम्भिक घरघुरी सर्वेक्षण: २०७८			
	घरघुरी	जनसङ्ख्या	पुरुष	महिला	घरघुरी	जनसङ्ख्या	पुरुष	महिला	घरघुरी	जनसङ्ख्या	पुरुष	महिला
१	३०२	१५३४	८०९	७२५	३३१	१४३९	७०३	७३६				
२	३८९	२२२३	११५०	१०७३	३५४	१७२३	८३४	८८९				
३	२१०	१०६५	५४८	५१७	२०२	९२१	४६७	४५४				
४	३२९	१५५७	७६८	९८९	२९६	१२७९	५८३	६९६				
५	३६९	२१८३	११२१	१०६२	३३५	१७०३	८२३	८८०				
जम्मा	१५९९	८५६२	४३९६	४१६६	१५१८	७०६५	३४१०	३६५५	१५८३	६७२०	३३५१	३३६९

चिचिला गाउँपालिका प्राकृतिक सम्पदाले धनी क्षेत्र हो । वनजंगल, जलाधार क्षेत्र, खनिज पदार्थ, उच्च बहावयुक्त नदी यस क्षेत्रका प्रमुख सम्पदा हुन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने ९०० मेगावटको अरुण तेश्रो जल विद्युत् आयोजनाको पावरहाउस यसै गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पनि यो क्षेत्रमा त्यतिकै सम्भाव्यता रहेको छ । मत्स्यपोखरी बलुथाम, मकालु हिरक पार्क, चुच्चे ढुङ्गा, लहरी गुफा थान, धुवाँ छाँगा, कसाने पोखरी लगायतका क्षेत्र चिचिला गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको छन् ।

चिचिला गाउँपालिकामा कृषक पेशा अंगाल्ने घरपरिवारको संख्या उच्च रहेको छ । धान, मकै, कोदो, मास जस्ता खाद्यान्न बालीको साथै अलैची, चिया जस्ता नगदे बाली यस क्षेत्रका प्रमुख उत्पादन हुन् । त्यसै गरी यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्याप्त वनजंगल एवम् चरण क्षेत्र रहेकाले पशुपालनको पनि पर्याप्त सम्भावना रहेको छ । चिचिला गाउँपालिका जलाधार क्षेत्रमा सम्पन्न रहेकोले मकै बालीको अनुपम जात “पानी मकै” उत्पादनको लागि पनि त्यतिकै प्रसिद्ध छ । मच्छे, धजे जलजला लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त मात्र पानी मकैको खेती गरिन्छ ।

चिचिला गाउँपालिका सानो क्षेत्रफलमा रहेको बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवम् सामाजिक विविधतायुक्त स्थलको रूपमा रहेको छ । यस क्षेत्रमा सबै प्रकारका समुदायले आ-आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई जीवन्त राखेका छन् ।

यस गाउँपालिकामा जम्मा २१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन् । जसमा माध्यमिक तहका ४ वटा, आधारभूत तह (१-८) ३ वटा र आधारभूत तह (१-५) का १४ वटा छन्, यस पालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा शैक्षिक सत्र २०७७ मा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्या १३६९, र कार्यरत शिक्षक आधारभूत तह (१-५) मा ६३ जना, (६-८) मा २७ जना र माध्यमिक तहमा १२ जना रहेका छन् । जसमा गाउँपालिकाबाट सृजना भएका पदहरू आधारभूत तह (१-५) मा १ जना, आधारभूत तह (६-८) मा १३ जना र माध्यमिक तहमा ५ जना कार्यरत छन् ।

यस चिचिला गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्था ६ वटा छन् । जसमा दिदिङ स्वास्थ्य चौकी, पांठापाखीबास स्वास्थ्य चौकी, चिचिला आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र खर्सु आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छन्, खर्सु आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको

सम्पूर्ण लगानी यस गाउँपालिकाले गरेको छ । गाउँपालिकाकाबाट सृजना भएका पद सहित २१ जना स्वास्थ्य प्राविधिक र ६ जना कार्यालय सहयोगी गरी जम्मा २७ जना कर्मचारी छन् ।

गाउँपालिकाका प्रमुख नीतिहरू:

१. कोभिड-१९ को महामारीबाट गाउँपालिकाबासीहरूको जीवन रक्षा गर्ने,
२. सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने,
३. जीवनोपयोगी तथा सीपयुक्त शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने,
४. आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास गरी स्थानीय तहको समृद्धीको आधार तयार गर्ने,
५. निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने,
६. संघ, प्रदेश र अन्य स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास गर्ने,
७. कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको परिचालन गर्ने,
८. स्वरोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने ।

जनशक्ति संगठनात्मक संरचना

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दी विवरण

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
१.	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	राजपत्रांकित तृतीय	प्रशासन	सा.प्र.		१	
२.	ईन्जिनियर	६/७/८ औं	ईन्जिनियर	सिभिल		१	
३.	अधिकृत	६/७/८ औं	शिक्षा	शि.प्र.		१	
४.	अधिकृत	६/७/८ औं	प्रशासन	लेखा		१	
५.	अधिकृत	६/७/८ औं	प्रशासन	सा.प्र.		२	
६.	आन्तरिक लेखा परिक्षक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१	
७.	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.		४	
८.	कम्प्युटर अपरेटर	५ औं	विविध			१	
९.	लेखा सहायक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१	
१०.	प्रा.स.	५ औं	शिक्षा	शि.प्र.		१	
११.	हे.अ.	५/६ औं	स्वास्थ्य	हे.ई.		१	
१२.	सब- ईन्जिनियर	५ औं	ईन्जिनियरिड	सिभिल		१	
१३.	अ.सब — ईन्जिनियर	चौथो	ईन्जिनियरिड	सिभिल		१	
१४.	स. महिला विकास निरिक्षक	चौथो	विविध			१	
१५.	खा.प.स.टे.	चौथो/ पाचौं	ईन्जिनियरिड	सिभिल	स्यानीटरी	१	
कार्यालय तर्फ जम्मा:						१९	
बडा कार्यालय तर्फ							
१.	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.		२	
२.	सब — ईन्जिनियर	५ औं	ईन्जिनियर	सिभिल		२	
३.	सहायक	चौथो	प्रशासन	सा.प्र.		३	
४.	अ. सब-ईन्जिनियर	चौथो	ईन्जिनियर	सिभिल		३	
बडा कार्यालय तर्फ जम्मा:						१०	
कुल जम्मा:						२९	

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दी विवरण पशु सेवा केन्द्र

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
१.	अधिकृत	७/८ औं	नेपाल कृषि			१	
२.	पशु सेवा प्राविधिक	पाँचौं	नेपाल कृषि	ला.पो.डे.डे.		१	
३.	पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	पाँचौं	नेपाल कृषि	प.स्वा.प्रा.		१	
४.	नायव पशु सेवा प्राविधिक	चौथो	नेपाल कृषि	ला.पो.डे.डे.		१	
५.	नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	चौथो	नेपाल कृषि	प.स्वा.प्रा.		१	
जम्मा						५	

कृषि सेवा तर्फ

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
१.	अधिकृत	७/८ औं	नेपाल कृषि			१	
२.	प्राविधिक सहायक	पाँचौं	नेपाल कृषि	बाली संरक्षक/ कृषि प्रसार		२	
३.	नायव प्राविधिक सहायक	चौथो	नेपाल कृषि	बाली संरक्षक/ कृषि प्रसार		१	
जम्मा						४	

स्वास्थ्य शाखाको दरवन्दी

क्रम सं	पद	शाखा वा इकाइ	कर्मचारी दरवन्दी संख्या प्रति स्वास्थ्य संस्था	स्वास्थ्य संस्थाको संख्या	जम्मा दरवन्दी संख्या	हाल कार्य रत संख्या	स्वास्थ्य संस्थाको नाम	कैफियत
१.	हे. अ. वा जन स्वास्थ्य निरीक्षक-१ र स्टाफ नर्स वा सि. अनमी पाँचौ-१	शाखा		२	२	२		संघको दरवन्दी
२.	हे. इ.छैठौ -१ हे. इ.पाँचौ- १हे. इ.चौथो- १ र नर्सिङ पाँचौ- १ र नर्सिङ चौथो- १	स्वास्थ्य चौकी	५	२	१०	१०	पाङ्ठा पाखीवास स्वास्थ्य चौकी र दिदिङ स्वास्थ्य चौकी	
३.	अहेव-१ र अनमी- १	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	२	४	८	८	देवीटार आ. स्वा. से. के., इम्चोङ आ. स्वा. से., के., खर्सु आ. स्वा. से. के., चिचिला आ. स्वा. से. के.।	
४.	अहेव र अनमी	सामूदायिक स्वास्थ्य इकाइ	१	२	२	२	आहाले र गैरी आंला सामूदायिक स्वास्थ्य इकाइ	
५.	ल्याव असिस्टेन्ट		१	२	२	२	पाङ्ठा पाखीवास स्वास्थ्य चौकी र दिदिङ स्वास्थ्य चौकी	
६.	अनमी	वर्थिङ सेन्टर	१	३	३	३	पाङ्ठा पाखीवास स्वास्थ्य चौकी, दिदिङ स्वास्थ्य चौकी र देवीटार आ. स्वा. से. के	
७.	कार्यालय सहयोगी	सर्वे स्वास्थ्य इकाइ	१	८	८	७	सर्वे स्वास्थ्य इकाइमा	
जम्मा					३५	३४		



(अस्थायी करार शिक्षक विवरण)

क्रम सं	तह	संख्या	विषय
१	प्रावि	१	
२	निमावि	७	कम्प्यूटर
३	निमावि	२	नेपाली
४	निमावि	२	गणित विज्ञान
५	मावि	२	गणित विज्ञान
६	मावि	२	नेपाली
७	मावि	२	सामाजिक

क्र.स	पद	अप्राविधिक/प्राविधिक	कैफियत
१.	कार्यालय सहयोगी	१२ जना	गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालय
२.	हल्का सवारी चालक	३ जना	
३.	गाउँ प्रहरी	२ जना	
४.	अमिन	१ जना	

आ.व. २०७८।०७९ मा निर्माण गरिएका ऐन, कार्यविधि, नियमावली र निर्देशिका

क्र.स.	ऐन, कार्यविधिको नाम	राजपत्रका प्रकाशित मिति	कैफियत
१.	मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८	२०७८/०५/०३	
२.	आन्तरीक लेखा परीक्षण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८	२०७८/०५/१०	२०७८/०५/०
३.	संस्था/समूह/क्लब दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८	२०७८/०६/१५	
४.	राहत वितरण सम्बन्धि मापदण्ड, २०७८ पहिलो संशोधन	२०७८/१०/२०	
५.	अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र कार्यविधि, २०७८	२०७८/११/२५	
६.	चिचिला गाउँ खेलकुद विकास समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन	२०७८/११/२५	
७.	स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन/संचालन कार्यविधि, २०७८	२०७८/१२/२०	
८.	शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन	२०७८/१२/२५	
९.	कृषि तथा पशु सेवा शाखाको समूह गठन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८	२०७८/१२/२९	

आ.व. २०७८।०७९ मा सम्पादित प्रमुख कार्यहरू

शिक्षा शाखा

१. गाउँपालिका शिक्षक तलब/ विद्यालय कर्मचारी सुविधा थप निरन्तर/ बालसहजकर्ता तलब व्यवस्थापन
२. प्रध्यानाध्यपक बैठक
३. ४ वटा मा.वि.मा अनुशासन ईन्चार्ज
४. गणित, विज्ञान, +२ पढ्ने विद्यार्थीलाई वित्तिय सहयोग
५. अनाध/ असहाय विद्यार्थीको लागि शैक्षिक सहयोग

पशु सेवा शाखा

१. पकेट कार्यक्रममा कृषकलाई बाखा वितरण
२. वडा वडामा पशु पालन व्यवस्थापन तालिम
३. कुकुरमा रेविज खोप शिविर सञ्चालन
४. पालिकाद्वारा सुपर नेपियर घाँस खरिद गरी कृषकलाई वितरण
५. वडा वडामा पशु स्वास्थ्य शिविर र गोठ खोर सुधार कार्यक्रम

कृषि सेवा शाखा

१. नयाँ व्यावसायिक बगैँचा स्थापनाको लागि (६०%) अनुदानमा विरुवा वितरण (लिचि, सुन्तला, एबोकाडो)
२. ५०% अनुदानमा मोटर सहितको च्याप कटर वितरण
३. १००० दिने आमाको लागि तरकारीको मिनिकिट वितरण
४. एक दिने टोल स्तरिय स्थालगत घुम्ति तालिम
५. तरकारी बालीको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) बिकास कार्यक्रम सञ्चालन
६. साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) बिकास कार्यक्रम निरन्तरता

लघु उद्यम विकास शाखा तर्फ

१. प्राविधिक सिप विकास तालिम
२. साझा सुविधा केन्द्र स्थापना
३. आवश्यकता पहिचानको आधारमा पुर्ण ताजगी तथा स्तरोन्नती
४. आवश्यकता पहिचानको आधारमा प्रविधि हस्तान्तरण
५. आवश्यकता पहिचानको आधारमा प्रविधि हस्तान्तरण

भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा

१. प्रशासकीय भवनको पहिलो तल्ला निर्माण सम्पन्न
२. ५ शैया अस्पताल निर्माण सुरुवात
३. हिरक पार्क निर्माण सुरुवात

४. मत्स्यपोखरी पार्क निर्माण सुरुवात
५. कप्ताने पोखरी निर्माण तथा संरक्षण
६. कुवापानी-चिचिला-पोखरी गाउँ-बर्खे खानेपानी
७. आमा समूअ भवन तथा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न
८. कप्ताने पोखरी हिरक पार्क-गुरु साङ्गछोलिड गुम्बा पदमार्ग निर्माण

महिला विकास शाखा

१. बालबालिका लक्षित कार्यक्रम: बालबालिका हरुको लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम ।
२. जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम ।
३. महिला तथा आमा समुहको लागि नेतृत्व तथा क्षमता तालिम ।
४. वार्षिक रुपमा महिला समुह तथा आमा समुह बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
५. पुराना तथा नयाँ गठित समुहलाई अभिमुखिकरण तालिम ।

सूचना प्रविधि शाखा

१. गाउँपालिकाको पहिचान सहितको लोगो निर्माण
२. गाउँपालिकाको गीत निर्माण
३. बाँकी रहेका विद्यालय तथा कार्यालयहरूमा इन्टरनेट विस्तार
४. नेट वर्किङ विस्तार

स्वास्थ्य शाखा

१. मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम/आमा सुरक्षा कार्यक्रम
२. महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
३. सुनौलो १००० दिनका अमअहरुलाई शिक्षा
४. अपाङ्गता पहिचानका लागि नवशिशु जाँच
५. उपचारात्मक/आँखा/नाक/कान/घाटी सम्बन्धी

आ.व. २०७८।०७९ को वार्षिक प्रगति विवरण

कृषि शाखा

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	नयां व्यावसायिक बगैँचा स्थापनाको लागि (६०%) अनुदानमा विरुवा बितरण (लिचि,सुन्तला,एबोकाडो)	हेक्टर	३००,०००	१५	एभोकाडो ८१५, सुन्तला ९७० कागती ५७५	६९%	१८८	६३%		कृषकको माग अनुसार विरुवा खरिद तथा बितरण
२	१००० दिने आमको लागि तरकारीको मिनिक्किट बितरण	संख्या	१००,०००	१०००	१०००	१००%	१००	१००%		
३	गत वर्ष प्लाष्टिक टनेल प्राप्त सेवान्नाहिको लागि उन्नत विउ बितरण	संख्या	१००,०००	१००	१००	१००%	१००	१००%		
४	५०% अनुदानमा स्प्रे मेसिन खरिद	संख्या	६५,०००	३७	२८	९३%	४२	६५%		
५	५०% अनुदानमा हजारी खरिद	संख्या	५०,०००	१५	६६	२३%	४	८%		१५ वटा
६	७५% अनुदानमा च्याउको विउ बितरण	संख्या	१५०,०००	२०००	११५०	५८%	४८	३२%		

७	युवा स्वरोजगार च्याउ र तरकारी ६०% अनुदान	संख्या	३००,०००	३	२	६७%	१२०,०००	४०%		प्रति कृषकलाई ६०००० हजारको दरले
८	अधुनिक माहुरी पालन कृषकलाई अनुदान	संख्या	१००,०००	२०	२८	१००%	१०,३००	१००%		अपुग बजेट पालिकाबाट थप
९	कृषि मेला प्रदर्शन	पटक	१००,०००	१	१	१००%	१००,०००	१००%		
१०	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा	पटक	५०,०००	१	१	१००%	१००,०००	१००%		
११	प्रदेश स्तरीय अगुवा कृषक तालिम	जना	५०,०००	०	०	०%		०%		काम गर्न नसकेका कारण हिँउदे विशेष सभाबाट प्लाष्टिक टनेल र मोटर सहितको च्याप कटर रकमान्तरण गरिएको
१२	प्रविधिक क्षमता विकास तालिम	जना	३०,०००	०	०	०%	-	०%		
१३	संघ र प्रदेश कृषि सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम	पटक	१००,०००	०	०	०%	-	०%		
१४	एक दिने टोल स्तरिय स्थालगत घुम्ति तालिम	पटक	५०,०००	५	५	१००%	५०,०००	१००%		
१५	ढुवानी	पटक	१००,०००	६						

१६	५०% अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रम	संख्या	२४१,५००				२४२,५००			हिँउदे विशेष सभाबाट विनियोजन गरिएको
१७	५०% अनुदानमा मोटर सहितको च्याप कटर वितरण	संख्या	२५०,०००		६९		६०,०००			

कृषि विकास शाखा, सशर्त तर्फ

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता	संख्या	१,२००,०००	२	२	१००%	१,११२,९००	९३%		
२	कृषि,पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याडक अध्यावधिक कार्यक्रम	पटक	१००,०००	०	०	०%	-	०%		कार्यविधि प्राप्त नभएकोले
३	किसान सुचिकरण कार्यक्रम	घर संख्या	३००,०००	११५९	११५९	१००%	३,००,०००	१००%		
४	तरकारी बालीको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन	संख्या	१,२००,०००	१	१	१००%	१,१६२,६००	९९%		चिचिला गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ का तिन वटा समुहमा समचालन

पशु सेवा शाखा

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	ल्याटप खरिद	संख्या	८५,०००	१	१	१००%			पुँजीगत	
२	घाँस काटने च्यापकटर खरिद तथा ढुवानी ५०% अनुदान	संख्या	४०,०००	४	४	१००%	४०,०००	१००%	पुँजीगत	५०% अनुदान
पशु विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम										
१	गोठ निर्माण ५०% अनुदान	संख्या	२५०,०००	५	५	१००%	२५०,०००	१००%	चालु	५०% अनुदान
२	मल खाडल निर्माण ५०% अनुदान	संख्या	२५०,०००	१८	१७		२३६,०००		चालु	५०% अनुदान
३	भेडा बाखाको खोर निर्माण ५०% अनुदान	संख्या	५००,०००	१०	१०	१००%	५००,०००	१००%	चालु	५०% अनुदान
४	माछा पोखरी निर्माण ५०% अनुदान	संख्या	१५०,०००	५	५	१००%	१५०,०००	१००%	चालु	५०% अनुदान
५	घाँस खरिद तथा वितरण कार्यक्रम	सेटस	१००,०००		१४२००		७१,०००		चालु	रु.५का दर खरिद
६	वडा स्तरीय १ दिने तालिम	पटक	१००,०००	५	५	१००%	१००,०००	१००%	चालु	

पशु उपचार सेवा कार्यक्रम										
१	मेडिकल उपचार गर्न औषधी खरिद तथा ढुवानी	संख्या	२१०,०००	७५००	७६१२	१००%	२१०,०००	१००%	चालु	
२	प्रयोगशाला उपचार सेवा	संख्या	१८,०००	१८०	२१०	१००%	१८,०००	१००%	चालु	
३	गार्डिनोलोजिकल उपचार	संख्या	३०,०००	१२०	१६८	१००%	३०,०००	१००%	चालु	
४	माईनर सर्जिकल उपचार	संख्या	३०,०००	३००	३५०	१००%	३०,०००	१००%	चालु	
५	पशु स्वास्थ्य तथा रेविज शिविर कार्यक्रम	पटक	२५०,०००	४	४	१००%	२५०,०००	१००%	चालु	
नस्ल सुधार कार्यक्रम										
१	नाईट्रोजन खरिद तथा ढुवानी	पटक	४०,०००	१	१		२७,०००		चालु	
२	बोयर बोका खरिद तथा ढुवानी ७०% अनुदान	संख्या	५००,०००	७	८		४४५,०००		चालु	७०% अनुदान
	प्रदेश स्तरीय तालिम									
१	बाखा पालन तालिम	जवान	२०,०००	२	२	१००%	१९,०००	१००%	चालु	
२	वंगुर पालन तालिम	जवान	२०,०००	२	२	१००%	१९,०००	१००%	चालु	

अन्य कार्यक्रमहरु										
१	ईपिडेमियोलोजिकल र वन्ध्यकरण फर्मेट छपाई	पटक	१२,०००	१	१	१००%	१२,०००	१००%	चालु	
२	मासिक, चौमासिक फर्मेट छपाई	पटक	१२,०००	१	१	१००%	१२,०००	१००%	चालु	
३	वार्षिक प्रगति फर्मेट र केश रजिष्टर छपाई	पटक	१२,०००	१	१	१००%	१२,०००	१००%	चालु	
शर्तित कार्यक्रम तर्फ										
१	बाखा पकेट कार्यक्रम निरन्तरता बाखा खरिद ५०% अनुदान	संख्या	३५०,०००	३५	३५	१००%	३५०,०००	१००%	चालु	५०% अनुदान
२	बोका खरिद तथा नस्र सुधार ५०% अनुदान	संख्या	७८,५००	५	५	१००%	७८,५००	१००%	चालु	५०% अनुदान
३	वर्डिजो खरिद ८५% अनुदान	संख्या	६३,०७५	५	५	१००%	६३,०७५	१००%	चालु	८५% अनुदान
४	बाखा पालन व्यवस्थापन तथा विमा सम्बन्धी तालिम १दिने	पटक	६०,०००	५	५	१००%	६०,०००	१००%	चालु	
५	सुपर नेपियर विरुवा खरिद	पिस (सेटस)	५०,०००	१००००	१००००	१००%	५०,०००	१००%	चालु	५०% अनुदान

६	अन्तरिक तथा बाह्य परजिवी नियन्त्रण र मिनरल वितरण	पटक	८०,०००	०	०	१००%	८०,०००	१००%	चालु
७	अनुगमन तथा प्रशासनिक खर्च		९६,२५०				६९,०००		चालु
१	ईपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ		१००,०००				१२,०००		चालु
२	कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांकअध्यावधिक कार्यक्रम		१००,०००				-		चालु कार्यविधि नभएको
३	एक गाउँ एक प्रविधिकहरुको तलब भत्ता (२ जनाको ६महिना)		६००,०००				६००,०००		चालु

लघु उद्यम विकास शाखा तर्फ

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौ.प्रगति	भौ.प्रगति%	बजेट खर्च	बजेटखर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
(क)	नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना									
१	उद्यम विकासका लागी सामाजिक परिचालन		६८,४००				६७,८७०	९९%		
१	अभिमुखिकरण कार्यक्रम			१००	८५	८५%	२८,५०			
१.२	सहभागितात्मक ग्रामिण लेखाजोखा (पि.आर. ए)	जना		१००	८५	८५%	१९,०८०			
१.३	घरघुरी सर्वेक्षण फारम (ए र बि)	जना		१००	१००	१००%	-			

१.४	स्रोत सम्भाव्यता अध्ययन	जना		१००	८५	०%	-		
१.५	लघु उद्यमीको समुह गठन तथा परिचालन	वटा		८	७		२०,२९०		
२	उद्यमशिलता विकास तालिम	जना	१५९,६००	८०			१३६,१८५	८५%	
२.१	उद्यमशिलता विकास तालिम (टोपे,टोसे र लैंगिक सचेतता)	जना		८०	१०३	१००%			
२.२	व्यवसायिक योजना तयार	जना		८०	७०	८८%			
३.	प्राविधिक सिप विकास तालिम	वटा	८६६,४००	८			८६६,४५०	१००%	
३.१	प्राविधिक सिप विकास तालिम लिने उद्यमीहरूको संख्या	जना		७५	६२	८३%			
४.	लघु वित्तमा पहुँच	जना	६८,४००	७५			३९,९९५	५८%	
४.१	लघु उद्यमी र वित्तिय संस्थाबिच अन्तरक्रिया	जना		७५	६२	८३%			
५.	उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच	जना	३४२,०००	१०			३३५,८९६	९८%	
५.१	उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण	जना		४०	३१	७८%			
६.	बजार सम्बन्ध विकास	जना	९९,२००	६	०	०%	-	०%	
६.१	उद्यमी र क्रेता बिच अन्तरक्रिया	जना		६	०	०%	-	०%	
७.	सहजकर्ता परिचालन	जना	६८४,०००	२	२	१००%	६८९,०४८	१०१%	
जम्मा नयाँ उद्यमी सिर्जना तर्फ प्रगति		जना	२,२८०,०००	७५	६२	८३%	२,१३५,४४४	९४%	
(ख)	साझा सुविधा केन्द्र स्थापना	जना	५००,०००	१०	१०	१००%	५००,०००	१००%	
(ग)	पुराना उद्यमीहरूको स्तरोन्नती								
१	स्तरोन्नतीको लागी आवश्यकता पहिर्चान	जना	-	४०	३८	९५%	-	०%	

२	आवश्यकता पहिचानको आधारमा पुर्ण ताजगी तथा स्तरोन्नती	जना	४८०,०००।	४०	०	०%	२४३,७९९	०%		आवश्यकता पहिचानको आधारमा हस्तान्तरण
३	आवश्यकता पहिचानको आधारमा प्रविधि हस्तान्तरण	जना	१४०,०००	१०	२९	५८%	१४०,०००			
स्तरोन्नती तर्फको प्रगति		जना	६२०,०००	४०	२९	७३%	३८३,७९९	६२%		
जम्मा विनियोजित रकम रु. ३४००,०००।-										
जम्मा खर्च रकम रु. ३,०१९,२३५।-										
बाँकी रकम रु. ३८०,७६५।-										
भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा(बडास्तरीय योजना)										
बडा नं १										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत		कैफियत
१	सौर खानेपानी मर्मत	संख्या	२००,०००	१	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		१ हजार ली ट्यांकी निर्माण
२	बत्तिसे डिल चनौटे सडक सोलिड	मिटर	४००,०००	१०० मि.	सम्पन्न	१००%	४००,०००	१००%		२ मी उचाइ को ३० मी बाल निर्माण समेत
३	चनौटे कृषि समूह भवन मर्मत तथा फर्निचर	संख्या	२५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	२५०,०००	१००%		सिलिड र प्लास्टर र फर्निचर व्यवस्थापन

४	बर्खे, बर्खेडाँडा सडक सोलिड	मिटर	२००,०००	८८ मि.	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		
५	चिचिला खानेपानी कुवा निर्माण	१	२००,०००	१	०	०%	-	०%		रकमान्तर
६	डुडगैरी बर्खेडाँडा सडक निर्माण	मिटर	२००,०००	४५० मि.	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		अन्य मर्मत
७	ढाडगाँउ खानेपानी निर्माण		२००,०००	ट्यांकी	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		३००० ली को ट्यांकी निर्माण तथा पाइप खरिद
८	तल्लो ढाडगाँउ खानेपानी निर्माण		२००,०००	पाइप र इनटेक	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		१००० ली को ट्यांकी निर्माण तथा पाइप खरिद
९	लोक्ताम खानेपानी मर्मत		२००,०००		सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		पुरानो ट्यांकी मर्मत र रंगरोगन र पाइप खरिद
१०	तिनखोप्रे खानेपानी मर्मत		२००,०००	पाइप खरिद	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		रकमान्तर
११	सौर सडक सभे तथा निर्माण	१	४००,०००	७०० मि.	सम्पन्न	१००%	४००,०००	१००%		सडक निर्माण मात्र सम्पन्न
१२	सिङ्गेडाँडा खानेपानी मर्मत		१५०,०००		सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		१००० ली को ट्यांकी निर्माण तथा पाइप खरिद

भौतिक पूर्वधार तथा वातावरण व्यावस्थापन शाखा(वडास्तरीय योजना)										
वडा नं.२										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	हिकेडाडाँ खानेपानी निर्माण		८०,०००		सम्पन्न	१००%	८०,०००	१००%		
२	प्रभात मा.वि. साम्पाङगाउँ गोरेटो बाटो निर्माण	मिटर	२००,०००	१५० मि.	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		सोलिड तथा अन्य मर्मत
३	बडारेगाउँ गौरीआडुला देवस्थान गोरेटोबाटो निर्माण	मिटर	६०,०००	८० मि.	सम्पन्न	१००%	६०,०००	१००%		सोलिड तथा अन्य मर्मत
४	जलकन्या देवस्थान कम्पाउण्ड नामा	१	६०,०००	१	सम्पन्न	१००%	६०,०००	१००%		ड्राइ वाल निर्माण तथा अन्य निर्माण
५	प्रभात मा.वि. वाईट बोर्ड खरिद	संख्या	५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	५०,०००	१००%		
६	तारेभिर खोला सिचाई	मिटर	३००,०००	९५ मि.	सम्पन्न	१००%	३००,०००	१००%		
७	गौरी आधारभूत विद्यालय सामग्री खरिद		५०,०००		सम्पन्न	१००%	५०,०००	१००%		
८	ख्याम्पालुङ मिश्रित सामुदायिक संस्था जस्तापाता खरिद		१००,०००		सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		
९	चुच्चे ढुङ्गा रेलिड तथा पाटि निर्माण		६००,०००		सम्पन्न	१००%	६००,०००	१००%		
१०	बिलिभर्स इस्टर्न चर्च ईम्बोड फर्निचर व्यवस्थापन		१००,०००		सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		
११	सोवक ईम्बोड गोरेटो बाटो निर्माण	मिटर	६०,०००	५० मि.	सम्पन्न	१००%	६०,०००	१००%		सोलिड तथा अन्य मर्मत

१२	लेलेदुम गुफा देउस्थाल व्यवस्थापन	संख्या	२५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	२५०,०००	१००%		ग्याविन बाल, ड्राइ बाल, पोखरी, धारा तथा रेलिड निर्माण
१३	सिंहदेवीथान मर्मत सम्भार	संख्या	१५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		
१४	जीवनज्योती आ.वि. मर्मत सम्भार	संख्या	१००,०००	१	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		
१५	ओखरे मोटरबाटो सोलिड	मिटर	८०,०००	४५ मि.	सम्पन्न	१००%	८०,०००	१००%		
१६	देवी भलायो भेद खानेपानी निर्माण	संख्या	२५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	२५०,०००	१००%		
१७	गगुने खानेपानी मर्मत तथा पाईप खरिद	मिटर	७०,०००	१	सम्पन्न	१००%	७०,०००	१००%		
१८	गुफा गैरी खानेपानी निर्माण		१५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		
१९	अपाङ्ग फर्निचर खरिद		४०,०००	१	सम्पन्न	१००%	४०,०००	१००%		
२०	साखेवा यूवा क्लब शौचालय निर्माण	संख्या	१००,०००	१	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		

भौतिक पूर्वधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा(बडास्तरीय योजना)

बडा नं.३

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	खर्सु विजुवाथान सिचाई योजना	मिटर	९५०,०००	१३२ मि.	सम्पन्न	१००%	९५०,०००	१००%		मेशिनरि ड्रेन तथा बान निर्माण
२	काडलुवा सिचाई योजना	मिटर	२००,०००	३० मि.	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		मेशिनरि ड्रेन तथा बान निर्माण
३	गैरीगाउँ अलैचे पदमार्ग निर्माण	मिटर	१००,०००	३०० मि.	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		सोलिड तथा बाल निर्माण

४	बतासे टमुवा खानेपानी ट्याङ्कि निर्माण	संख्या	२००,०००	१	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		७*७*६ को ट्याङ्की
५	बास्थाला महाभिर खोला इन्टेक निर्माण	संख्या	१००,०००	१	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		४*४*३ को इन्टेक
६	सेमिचोड तिनघरे ज्यामिरे ट्रयाक ओपन	मिटर	५००,०००	८०० मि.	सम्पन्न	१००%	५००,०००	१००%		१२० मि सोलिड र ८०० मि ट्रयाक ओपन
७	पुरानो स्वास्थ्य चौकि इयाल ढोला व्यावस्थापन	संख्या	१००,०००	१०	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		इयाल निर्माण
८	सात घरे कृषी भवन ग्राउण्ड निर्माण	संख्या	२००,०००	१	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		ग्राउण्ड तथा ग्राउण्ड सम्म ट्रयाक ओपन
९	दिदिड आ.वि. पदमार्ग निर्माण	मिटर	१००,०००	३० मि.	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		वाल निर्माण तथा सोलिड
११	खर्सु प्रा.वि. प्लास्टर	संख्या	२५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	२५०,०००	१००%		६ वटा कोठाको भित्र वाहिर प्लास्टर

भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यावस्थापन शाखा(बडास्तरीय योजना)

बडा नं.४

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	फेन्जुड आमा समूह शौचालय निर्माण	संख्या	३००,०००	१	सम्पन्न	१००%	३००,०००	१००%		
२	सिहदेवी आ.वि. शौचालय मर्मत	संख्या	१५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		

३	कुवापानी खानेपानी पाईप तथा धारा निर्माण योजना	संख्या	१५०,०००		सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		५ वटा धारा /१०० मि.पाईप
४	खार्मिले पदमार्ग निर्माण योजना	मिटर	१००,०००	२०५ वटा	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		गोरेटो बाटो निर्माण
५	डुडे खानेपानी मर्मत योजना	संख्या	५०,०००		सम्पन्न	१००%	५०,०००	१००%		पाइप खरिद
६	कागते जिरो पोईन्ट मेशनरी वाल निर्माण योजना	मिटर	१५०,०००	१२	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		२ मि उचाइ
७	कागते नागथान संरक्षण योजना	मिटर	१००,०००	५१	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		ड्राइ वाल निर्माण
द्वूर चर्स	बलौटे खानेपानी धारा निर्माण योजना	संख्या	१५०,०००	१५ वटा	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		
९	सातबहिनी खानेपानी धारा निर्माण	संख्या	१००,०००	२ वटा	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		पाइप खरिद
१०	भिङ्गुमा देविथान संरक्षण	मिटर	५०,०००	१४ मि	सम्पन्न	१००%	५०,०००	१००%		२ मी उचाइ
११	देउराली बजार निर्माण योजना	संख्या	१००,०००		सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		माने निर्माण
१२	कालिकादेवी आमा समूह भवन शौचालय निर्माण	संख्या	१५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		

भौतिक पूर्वधार तथा वातावरण व्यावस्थापन शाखा(बडास्तरीय योजना)

बडा नं.५

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	सिहदेवीथान निर्माण तथा व्यवस्थापन, टारखोल	संख्या	१५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		कम्पाउण्ड वाल ३७ मि र पाटी निर्माण

२	च्याने खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	संख्या	१५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		५ घ मि को निर्माण
३	खमाने, तिखेगाउँ बाटो मर्मत	मिटर	१५०,०००	२०० मि.	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		सोलिड
४	पातालगाउँ सडक मर्मत	मिटर	१५०,०००	१५० मि.	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		सोलिड र अन्य मर्मत
५	थेवे मण्डली शौचालय निर्माण	संख्या	१५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		
६	निगुरे खानेपानी मर्मत	संख्या	१५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		ट्यांकी मर्मत पाइप खरिद र धारा निर्माण
७	माङ्माया काली खोला मुहान सिचाई योजना	संख्या	२५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	२५०,०००	१००%		३० मी. मेसनरी/५०० मी माटो कुलो
८	रुप्लुड समाज विकास भवन मर्मत	संख्या	२००,०००	१	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		प्लास्टर र रंगरोगन
९	सरदार पधेरो मर्मत	संख्या	१५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		इनटेक कम्पाउण्ड बाल र धारा निर्माण
१०	पाखागाउँ चप्लेटी-संक्रान्ते डाडा गोरेटोबाटो मर्मत	मिटर	१५०,०००	२४० मि.	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		१८० मि सोलिड र अन्य मर्मत
११	५ न. वडा स्वास्थ्य आमा समूह संचालन तथा व्यवस्थापन		५०,०००		सम्पन्न	१००%	५०,०००	१००%		
१३	सुनारगाउँ खानेपानि निर्माण	संख्या	१५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		११०० मि. पाइप खरिद धारा जडान पाइप लाइन व्यवस्थापन

१४	वंशिनाम खानेपानी इन्टेक निर्माण	संख्या	५००,०००	१	सम्पन्न	१००%	५००,०००	१००%		ट्यांकी निर्माण इन्टेक पाइप खरिद तथा पाइप लाइन व्यवस्थापन
१५	याक्सागाउँ मालबासे खानेपानी मर्मत	संख्या	२००,०००	१	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		५ घ मि को ट्यांकी निर्माण
१६	जलकन्या देविथान तारवेर	संख्या	१५०,०००	१	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		३१ मि कम्पाउण्ड निर्माण र मन्दिर मर्मत
१७	याक्सागाउँ सिंहदेविथान मर्मत		१२५,०००		सम्पन्न	१००%	१२५,०००	१००%		मन्दिर संरक्षणका लागि १८ मि को वाल निर्माण

भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा (पालिका स्तरिय योजना)

बडा नं.१

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	
१	नव ज्योती युवा क्लब भवन निर्माण	संख्या	१००००००	१	सम्पन्न	१००%	१,०००,०००	१००%		
२	चिचिला पोखरीगाउँ बर्खे सडक सोलिड	मिटर	१००००००	४५० मि	सम्पन्न	१००%	१,०००,०००	१००%		सोलिड
३	चनौटे ढुङ्गे सडक निर्माण	मिटर	५०००००	१००० मि	सम्पन्न	१००%	५००,०००	१००%		ट्रयाक ओपन
४	चनौटे खेलमैदान निर्माण	संख्या	४०००००	१	सम्पन्न	१००%	४००,०००	१००%		मर्मत तथा वाल निर्माण

५	१ न. वडा कार्यालय भवन निर्माण- निरन्तर	संख्या	१२०००००	१	सम्पन्न	१००%	१,२००,०००	१००%		सम्पन्न भएको ।
भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यावस्थापन शाखा (पालिका स्तरिय योजना)										
वडा नं.२										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	उर्गेन गुम्बा निर्माण	संख्या	६०००००	१	सम्पन्न	१००%	६००,०००	१००%		
२	ओखरे आमा सामुदायिक भवन निर्माण	संख्या	८०००००	१		०%	-	०%		आहाले उर्गेन गुम्बामा रकमान्तर भएको
३	सोवक खेलमैदान निर्माण	संख्या	५०००००	१	सम्पन्न	१००%	५००,०००	१००%		
४	हाडी खोला पुल निर्माण	संख्या	३०००००	१	सम्पन्न	१००%	३००,०००	१००%		
५	देउराली आ.वि. खेलमैदान	संख्या	४०००००	१	सम्पन्न	१००%	४००,०००	१००%		
६	ज्यामिरे खोला ट्रस पुल निर्माण	मिटर	२०००००	१	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		
७	२ न. वडा कार्यालय भवन निर्माण- निरन्तर	संख्या	२२०००००	१	सम्पन्न	१००%	२,२००,०००	१००%		
भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यावस्थापन शाखा (पालिका स्तरिय योजना)										
वडा नं.३										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	कुवापानी किरौँत डाँडा ३ नं. वडा कार्यालय सडक निर्माण	मिटर	१५०००००	१२०० मि.	सम्पन्न	१००%	१,५००,०००	१००%		१२०० मि ट्रयाक ओपन र

										५५५ मि अन्य मर्मत
२	कप्ताने सिरुवारी फाकदाम सडक सोलिड	मिटर	३०००००	२०० मि.	सम्पन्न	१००%	३००,०००	१००%		सोलिड र कुलो नाली खत्रे
३	किरौत सामुदायिक भवन निर्माण	संख्या	१००००००	१	०%	०%	-	०%		
४	शिवलय मन्दिर निर्माण	संख्या	५०००००	१	सम्पन्न	१००%	५००,०००	१००%		
५	पुरानो हेल्थपोष्ट ग्याविन वाल निर्माण	मिटर	३०००००	१	सम्पन्न	१००%	३००,०००	१००%		१२ मि को ३ लेयर
६	लावरवोटे खेलमैदान मर्मत	संख्या	४०००००	१	सम्पन्न	१००%	४००,०००	१००%		२० मि ल २.५ मि उचाइ
७	केजरेनी खानेपानी		६०००००		सम्पन्न	१००%	६००,०००	१००%		८*८*६ को ट्यांकी १० वटा धारा/८०० मि.पाईप
८	गंगटे देवीथान संरक्षण	संख्या	१०००००	१	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		२०० मी बाटो निर्माण
९	फकादाम खानेपानी निर्माण		२५००००	१	सम्पन्न	१००%	२५०,०००	१००%		५*५*४ को ट्यांकी गढततङ्ग <input type="checkbox"/> जढ थ गभक <input type="checkbox"/> खङ्गच पाइप खरिद
१०	सिरुवारी आमा समुह भवन निर्माण	संख्या	१०००००	१	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		
१०	सात घरे खेल मैदान	संख्या	२०००००	१	सम्पन्न	१००%	२००,०००	१००%		६० *२५ को ग्राउण्ड खाने

१०	खर्सु स्वास्थ्य इकाई रङ्गरोगन तथा वाइरिड	संख्या	२५००००	१	सम्पन्न	१००%	२५०,०००	१००%		रंगरोगन वाइरिड र ट्याकि र ड्रेन
१०	पुरानो हेल्थपोष्ट ग्याविन वाल निर्माण		१०००००	१	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		
१०	पुरानो हेल्थपोष्ट ग्याविन झ्यालडोका	संख्या	५००००	१	सम्पन्न	१००%	५०,०००	१००%		
१०	गैरीगाउँ पदमार्ग निर्माण	मिटर	१०००००	२०० मि.	सम्पन्न	१००%	१००,०००	१००%		सोलिड तथा वाल निर्माण
१०	काङ्गुवा सिचाई योजना	संख्या	१०००००	१	०%	०%	-	०%		
१०	वेसी ११ घर धारा निर्माण	संख्या	१५००००	१२	सम्पन्न	१००%	१५०,०००	१००%		धारा निर्माण

भौतिक पूर्वधार तथा वातावरण व्यावस्थापन शाखा (पालिका स्तरिय योजना)

बडा नं.४

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	जालपा देवी आमा समूह भवन निर्माण	संख्या	२००००००	१	सम्पन्न	१	२,०००,०००	१००%		हिउदे सभाले १० लाख थप गरी २० लाख भएको
२	सरस्वती मा.वि. खेल मैदान	संख्या	६०००००	१	सम्पन्न	१	६००,०००	१००%		नयाँ खेल मैदान निर्माण
३	वर डाडा संयुक्त भवन निर्माण	संख्या	१००००००	१	सम्पन्न	१	१,०००,०००	१००%		क्रमागत
४	छोर्तेन गुम्बा पेन्टीङ	संख्या	२०००००	१	सम्पन्न	१	२००,०००	१००%		

५	वैदङ्गी माच्छे खानेपानी निर्माण		४०००००	१	सम्पन्न	१	४००,०००	१००%		४.५७* ४.८७*२ .४३* मि को ट्यांकी तथा ४ वटा धारा निर्माण
६	कागते पुरानो जिरो पोईन्ट देखि सरस्वती मा.वि. ट्रयाक ओपन	मिटर	३०००००	७०५ मि.	सम्पन्न	७०५ मि.	३००,०००	७०५ मि.		अन्य निर्माण
७	देउराली बजार खानेपानी योजना		३०००००	१	सम्पन्न	१	३००,०००	१००%		१० हजार लि को ट्यांकी निर्माण र पाइप खरिद
८	डाडाँ गाउँ खोलाघारि सडक सोलिड	मिटर	७५००००	१२७ मि	सम्पन्न	१२७ मि	७५०,०००	१२७ मि		२२*२१*२० को ३ लेयर ग्याबिन निर्माण
९	डाडाँ गाउँ खानेपानी धारा निर्माण योजना	संख्या	५०००००	४० वटा			५००,०००			धारा निर्माण
१०	लाली गुराँस समुह भवन प्लास्टर	संख्या	३०००००	१			३००,०००			
भौतिक पूर्वधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा (पालिका स्तरिय योजना)										
वडा नं.५										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	सिरिसे स्वावलम्बन आमा समूह	संख्या	१००००००	१	सम्पन्न	१००%	१,०००,०००	१००%		

२	कालिका आमा समूह मेशनरी वाल निर्माण	मिटर	६०००००	१	सम्पन्न	१००%	६००,०००			३.५ मि उचाइ र १४ मि लम्बाइ
३	लाली गुरास युवा क्लब ग्राउण्ड मर्मत तथा निर्माण	संख्या	५०००००	१	सम्पन्न	१००%	५००,०००	१००%		७४ मि * २७ मि ग्राउण्ड निर्माण
४	नव परिवेश थेवे विकास समूह ग्राउण्ड निर्माण	संख्या	५०००००	१	सम्पन्न	१००%	५००,०००	१००%		६४ मि * २७ मि
५	पन्तखर्क वंशिनाम सडक सोलिड सडक मर्मत	मिटर	४०००००	२०००	सम्पन्न	१००%	४००,०००	२००००० %		१६० मि सोलिड र व्याक कटिड
६	सित्तलपाटी खोक्सुवा खोला गोरेटो बाटो निर्माण	मिटर	३०००००	२५०	सम्पन्न	१००%	३००,०००	२५०००%		सोलिड र अन्य मर्मत
७	मानेडाडा रुप्लुड सडक योजना	मिटर	२०००००	५००	सम्पन्न	१००%	२००,०००	५००००%		सोलिड वाल तथा अन्य मर्मत
८	सुनारगाउँ मोटरबाटो निर्माण	मिटर	३०००००	४००	सम्पन्न	१००%	३००,०००	४००००%		२५ मि नयाँ ट्रयाक ओपन
९	सुन्धारा सिचाई मर्मत	मिटर	३०००००	१	सम्पन्न	१००%	३००,०००	१००%		४५ मिटर पक्की नाली निर्माण
१०	सेमिचोड भवन निर्माण याक्सागाउँ	संख्या	५०००००	१	सम्पन्न	१००%	५००,०००	१००%		टाइविम सम्मको कार्य सम्पन्न
११	मुलगाउँ देविटार सडक स्तरउन्नती	मिटर	५०००००	२५००	सम्पन्न	१००%	५००,०००	२५०००० %		मर्मत कार्य
१२	५ न. वडा कार्यालय भवन निर्माण-निरन्तर	संख्या	१९०००००	१	सम्पन्न	१००%	१,९००,०००	१००%		निर्माण सम्पन्न

भौतिक पूर्वधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा										
संघ तथा प्रदेश स्तरिय स्तरिय										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	श्री सरस्वती समाज कृषि समुहको भौतिक पूर्वधार निर्माण वडा	संख्या	१०००००	१	१००%	१	१००,०००	१००%		वडा नं ३, वास्थला
२	आहाले खेल मैदान निर्माण	संख्या	५०००००	१	१००%	१	५००,०००	१००%		वडा नं २, आहाले
३	फिन्जुड खेल ग्राउण्ड	संख्या	१८०००००	१	१००%	१	१,८००,०००	१००%		वडा नं ४, हुरु
४	त्रिचिला आमा समुह	संख्या	७०००००	१	१००%	१	७००,०००	१००%		वडा नं १, त्रिचिला बजार
५	Gissela Cratly Youth Club खेलकुद कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन	संख्या	२०००००	१	१००%	१	२००,०००	१००%		वडा नं २,
भौतिक पूर्वधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा (शिक्षा तर्फ)										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	प्रभात मा.वि. २ कोठे ट्रष्ट भवन	संख्या	१८०००००	१	निर्माणिधन					
२	धर्मदेवी मा.वि.देवीटार ४ कोठे भवन	संख्या	३६०००००	१	निर्माणिधन	सम्झौता भएको				

भौतिक पूर्वघर तथा वातावरण व्यावस्थापन शाखा(ठिक्का मार्फत)										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	मत्स्य पोखरी पार्क निर्माण	संख्या	५,०००,०००		निर्माण सम्पन्न					
२	चिचिला वृहत खानेपानी निर्माण	संख्या/मिटर	५,०००,०००		निर्माण सम्पन्न					
३	चिचिला प्रसाशकिय भवन रडरोगन	संख्या	२,०००,०००		निर्माण सम्पन्न					
४	हिरक पार्क निर्माण	संख्या			निर्माणधिन					
५	जुके अस्पताल निर्माण	संख्या			निर्माणधिन					
भौतिक पूर्वघर तथा वातावरण व्यावस्थापन शाखा(सडक बोर्ड)										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	चिचिला-पोखरीगाउँ-बखें लोक्ताम सडक	मिटर	३००,०००		सम्पन्न	-	३००,०००	०.००%		बडा नं १
२	केत्रागाउँ-कोक्तिमा सडक मर्मत	मिटर	३००,०००		सम्पन्न	-	३००,०००	०.००%		बडा नं २

३	सोभाङ्गमा-डाडाँगाउँ सडक मर्मत	मिटर	१२५,०००		सम्पन्न	-	१२५,०००	०.००%		वडा नं ३
४	तीनघरे-कुवापानी-सडक मर्मत तथा निर्माण	मिटर	३१०,०००		सम्पन्न	-	३१०,०००	०.००%		वडा नं ३
५	मत्स्यपोखरी-कोकेगाउँ सडक मर्मत	मिटर	२६५,०००		सम्पन्न	-	२६५,०००	०.००%		वडा नं ४
६	गुराँसे थेवेगाउँ चङ्गेडाडाँ सडक मर्मत	मिटर	५००,०००		सम्पन्न	-	५००,०००	०.००%		वडा नं ६
	जम्मा		१,८००,०००							

भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यावस्थापन शाखा(डि.पी.आर.)

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	धुवाछ्याँगा डि.पी.आर.	मिटर	१,०००,०००		सम्पन्न	१००%	१,०००,०००	१००%	पूँजीगत	
२	दिदिङ आ.वि. डि.पी.आर.	संख्या	१,०००,०००		सम्पन्न	१००%	१,०००,०००	१००%	पूँजीगत	
३	चिचिला ठूलो देउराली रमाईलो डि.पी.आर.	मिटर	१,०००,०००		सम्पन्न	१००%	१,०००,०००	१००%	पूँजीगत	
४	संक्रान्ते धजे मच्छे सडक डि.पी.आर.	मिटर	५००,०००		सम्पन्न	१००%	५००,०००	१००%	पूँजीगत	
	जम्मा		३,५००,०००							

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा (शर्त अनुदान)										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा पञ्जिकरण सम्बन्धी वडाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि हरूको लागि अभिमुखिकरण (शर्त अनुदान)		१५०,०००	१			११९,३००	८०%		
२	एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायकको लागि सञ्चार खर्च	महिना	५,०००	१२			४,६००	९६%		
३	मसलन्द सामान खरिद		१२०,०००				१२०,०००	१००%		
४	सञ्चार सामग्री प्रसारण तथा छपाइ		१२०,०००				१६,०००	१५%		
५	कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि हरूको लागि अनुगमन तथा मुल्याङ्कन		४०,०००				३३,५००	८४%		
६	अन्य विविध खर्च		५४,०००				-	०%		
७	मेशिनरी औजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार		६०,०००				-	०%		
८	अन्य विविध खर्च		२३,०००				-	०%		
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	चिचिला आरूबोटे डेमा सडक सोलिङ्ग	मिटर	१,६००,०००		सम्पन्न	१	१,६००,०००	१००%	पूँजीगत	

२	इम्चोङ्ग गैरी आडला सडक सोलिड	मिटर	२००,०००		सम्पन्न	१	२००,०००	१००%	पूँजीगत	
३	अरुण प्रवेश मार्ग डाँडा वडा कार्यालय सडक सोलिड	मिटर	२००,०००		सम्पन्न	१	२००,०००	१००%	पूँजीगत	
४	मत्स्यगाउँ र समाधि स्थल पदमार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति	मिटर	८५०,०००		सम्पन्न	१	८५०,०००	१००%	पूँजीगत	
५	देउराली मांगमाया थेवे सडक सोलिड उपभोक्ता समिति	मिटर	८५०,०००		सम्पन्न	१	८५०,०००	१००%	पूँजीगत	
१	ढुङ्गे खोला सिँचाई	१	३२५,०००		सम्पन्न	सम्पन्न	३२५,०००		१	पूँजीगत
२	काली खोला सिँचाई	५	२५०,०००		सम्पन्न	सम्पन्न	२५०,०००		१	पूँजीगत
	जम्मा									

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	मिलिजुलि समुहको मासिक बैठक	महिना	११७,०००	१२	६०				पुँजीगत	कार्यक्रम भएको ।
२	सामुदायिक समुहलाई अपाङ्गता सम्बन्धी अभिमुखिकरण		२०,७५०	१	०	०%	२०,७००	१००%	चालू	कार्यक्रम भएको ।
३	दौतरी शिक्षा तालिम		२०,८००	१	०	०%	-	०%		सम्पन्न भएको ।
४	अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस		१५,०००	१			९,४००	६३%	चालू	सम्पन्न भएको ।

५	अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विद्यालय भर्ना अभियान कार्यक्रम		१०,०००	१	१००%	१००%	९,९६०	१००%	चालु	सम्पन्न भएको ।
६	अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि पोषण सहयोग कार्यक्रम		२०,०००	१	१००%	१००%	१९,८८०	९९%	चालु	सम्पन्न भएको ।
७	सिपमुलक र व्यावसायमुलक तालिम		३५०,०००	१			२६४,०५०	७५%	चालु	सम्पन्न भएको ।
८	विउँपुजी सहयोग		२५०,०००				२५०,०००	१००%	पुजिगत	सम्पन्न भएको ।
९	बाल क्लबको लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप		२५,०००				२४,९८३	१००%	चालु	सम्पन्न भएको ।
१०	वार्षिक योजना निर्माण कार्यशाला		२०,३५०							सम्पन्न भएको ।
११	सि वि आर सहजकर्ताको प्रसाशनिक खर्च		७२,०००				१९,९१०	२८%	पुजिगत	सम्पन्न भएको ।
१२	समावेशि बालक्लबको बैठक		११,२५०				३,७१५	३३%	चालु	सम्पन्न भएको ।
१३	समावेशि बालक्लबको लागि नेतृत्व विकास तालिम		३३,५००				३३,४९५	१००%	चालु	सम्पन्न भएको ।
	स्वावलम्बन समूहको लागि बचत ऋण व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकास तालिम		३३,५००						चालु	सम्पन्न भएको ।
१४	समावेशि बालक्लबको लागि अतिरिक्त कार्यक्रम		२५,०००				२४,९८३	१००%	चालु	सम्पन्न भएको ।
	जम्मा कुल बजेट		१,०२४,१५०				६८१,०७५	८९७%		

महिला विकास शाखा										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	पुराना तथा नयाँ गठित समुहलाई अभिमुखिकरण तालिम ।	वडास्तरीय	१५०,०००	५	०	०%	-	०%		कार्यक्रम नभएको ।
२	महिला तथा आमा समुहको लागि नेतृत्व तथा क्षमता तालिम ।	पालिका स्तरिय	१००,०००	१	०	०%	-	०%		कार्यक्रम नभएको ।
३	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम: बालबालिका हरुको लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम ।	वडास्तरीय	१५०,०००	५	०	०%	-	०%		सम्पन्न नभएको ।
४	महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान कार्यक्रम ।	पालिका स्तरिय	१००,०००	१			५८,७७५	५९%	चालु	सम्पन्न भएको ।
५	सहकारी संथा अनुगमन कार्यक्रम ।	वडास्तरीय	१००,०००	५	१००%	५०%	५०,०००	५०%	चालु	सम्पन्न भएको ।
६	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम ।	वडास्तरीय	२००,०००	५	१००%	१००%	२००,०००	१००%	चालु	सम्पन्न भएको ।
७	वार्षिक रुपमा महिला समुह तथा आमा समुह बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।	पालिका स्तरिय	५०,०००	१			२२,४००	४५%	चालु	सम्पन्न भएको ।
	जम्मा कुल बजेट		८५०,०००				३३१,१७५	३९%		

शशर्त कार्यक्रम										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक का तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक गर्ने ।	५ वटै वडा	१,००,०००	०			-			निर्देशिका प्राप्त नभएकाले सम्पन्न नभएको ।
सूचना प्रविधि शाखा										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	ईन्टरनेट विस्तार		५००,०००				१९३,२३०	३९%		
२	मेशिनरि तथा औजार		३३५,०००				३३५,०००	१००%		त्कम <input type="checkbox"/> द्रम खरिद पशुसेवा शाखा सहित
३	नेट वर्किङ सेटप		५००,०००				४२०,७००	८४%		
४	गाउँपालिकाको पहिचान सहितको लोगो निर्माण		५०,०००				५०,०००	१००%		
जम्मा							९९८,९३०			
स्वास्थ्य शाखा निशर्त तर्फ										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक समिक्षा	पटक	७२,०००	१	पुरा भएको	१०० %			चालु	

२	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिवस मनाउने	पटक	३५,०००	१	पुरा भएको	१०० %			चालु	
३	स्वास्थ्य उपकरण खरिद	पटक	४,२९,४९०	-	पुरा भएको	१०० %			पूँजीगत	
२	भिटाभिन ए कार्यक्रमको समिक्षा	संख्या	१,२०,०००	२	पुरा भएको	१०० %			चालु	
४	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम समिक्षा	पटक	८०,०००	१	पुरा भएको	१०० %			चालु	
५	स्वास्थ्यकर्मी तथा मस्वासे लाई झोला खरिद	संख्या	१,०५,०००।	-	पुरा भएको	१०० %			पूँजीगत	
३	स्टेशनरी व्यवस्थापन	पटक	९१,०००	१	पुरा भएको	१०० %			चालु	
६	अत्यावस्यक तथा निशुल्क अपधि खरिद	पटक	५०,०००	१	पुरा भएको	१०० %			चालु	
७	कार्यक्रम अनुगमन/सुपरीवेक्षण	संख्या	८०,०००	१०	पुरा भएको	१०० %			चालु	
४	जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण	संख्या	८०,०००	१६०	पुरा भएको	१०० %			चालु	
८	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका प्रोत्साहन/यातायात	व्यक्ति	३,६०,०००	१८	पुरा भएको	१०० %			चालु	
९	फर्णिचर खरिद	पटक	१,००,०००	-	पुरा भएको	१०० %			पूँजीगत	
५	गाउँघर क्लिनिक संचालन यातायात खर्च	संख्या	६०,०००	-	पुरा भएको	१०० %			चालु	
१०	सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी	पटक	६०,०००	-	आंशिक भएको	५० %			चालु	
११	स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रशासनिक व्यवस्थापन खर्च	संख्या	७०,०००	७	पुरा भएको	१०० %			चालु	
१२	प्राविधिक तथा एचएमआइएस तालिम	पटक	३,५०,००००	-	पुरा नभएको	०%			चालु	समयको कमि
	जम्मा प्रगित प्रितशत		२५,९२,४९०	२०२		९९%				

स्वास्थ्य शाखा (सशर्त तर्फको)										
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम/आम सुरक्षा कार्यक्रम	पटक	१८,२२,०००	-	आंशिक भएको	८० %	१०,९६,६२५	६०.००%	चालु	
२	महिला स्वास्थ्य स्वयं सिकाहरूको पोषाक/याता	व्यक्ति	३,९६,०००	१८	पुरा भएको	१०० %	३,९६,०००	१००.००%	चालु	
३	निशुल्क वितरण गरिने अपघि खरिद	पठक	११,५०,०००	२	पुरा भएको	१०० %	११,३१,३६९	९०%	चालु	
४	क्षयरोग कार्यक्रम/ समिक्षा वार्षिक/अर्धवार्षिक	पटक	१,६५,०००	२	आंशिक भएको	३० %	३६,२९०	२७%	चालु	
५	एकीकृत बाल एवम पोषणा कार्यक्रम/विविध	पटक	१३,१६,०००	-	आंशिक भएको	८०%	९,२७,०१५	७०%	चालु	
६	स्वास्थ्य चौकी प्रमुखहरूको मासिक समिक्षा	संख्या	१,००,०००	१२	पुरा भएको	१०० %	१,००,०००	१००%	चालु	
७	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शाखा/विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा	पटक	१,००,०००	-	पुरा भएको	१०० %	१,००,०००	१००%	चालु	
८	कोभिड १९विरुद्ध खोप अभियान संचालन	पटक	१,१४,०००	-	पुरा भएको	१०० %	१,१४,०००	१००.००%	चालु	
९	स्वास्थ्य चौकीको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी अनुगमन	पटक	३,५०,०००	-	पुरा भएको	१०० %	१,१०,०००	३१%	चालु	
१०	कम्प्युटर खरिद	पटक	२,००,०००	१	पुरा भएको	१०० %	१,५८,०००	७९%	पूँजीगत	
११	बहुक्षेत्रीय पोषाण/ ओटिसी व्यवस्थापन / वेटिड मेसिन खरिद	पटक	१,००,०००	-	पुरा भएको	१०० %	१,००,०००	१००%	चालु	

१२	पालिका/वडा समिति गठन/१००० दिने आमालाई तालिम	पटक	२,२३,०००	-	पुरा भएको	१०० %	१,८८,३५०	८५%	चालु	
१३	महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	पटक	१,००,०००	-	पुरा नभएको	० %	०	०.००%	चालु	समयको कमि
१४	परिवार नियोजन/ किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य	पटक	१,४०,०००	-	पुरा नभएको	० %	०	०.००%	चालु	समयको कमि
१५	उपचारात्मक/आँखा/नाक/कान/घाटी सम्बन्धी	पटक	१,५०,०००	-	पुरा नभएको	० %	०	०.००%	चालु	समयको कमि
	जम्मा प्रगति प्रतिशत		६४,२६,०००	३५		७३.००%	४४,४८,६४९	७१.००%		

अपंगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना त्रिपक्षीय साझेदारी तर्फको कार्यक्रम

क्र सं	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालु वा पूँजीगत	कैफियत
१	पालिका स्तरीय समिक्षा बैठक	पटक	५९,४००	१	पुरा भएको	१००.००%	२९,७००	५०.००%	चालु	
२	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मोबाइल तालिम	व्यक्ति	४४,८५०	१८	पुरा भएको	१००.००%	४४८,५०	१००.००%	चालु	
३	शुभकामना समिक्षा/मस्वास्वसेहरुलाई	व्यक्ति	२५,०००	१८	पुरा भएको	१००.००%	२५,०००	१००.००%	चालु	
४	प्रसुती केन्द्र सुदृढिकरण सामग्रीखरिद	पटक	५०,०००	१	पुरा भएको	१००.००%	४०,०००	८०.००%	पूँजीगत	
५	सहयोगी सामग्री खरिद	पटक	२,९४,०००	१	पुरा भएको	१००.००%	२,९४,०००	१००.००%	पूँजीगत	
६	स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग अपाङ्गताहरुलाई	व्यक्ति	३,८४,०००	२६	आंशिक भएको	३१.००%	४२,७९०	११.००%	चालु	
७	स्वहेरचाह तालिम	पटक	२,४४,०००	१	पुरा भएको	१००.००%	१,००,३००	४१.००%	चालु	
८	फोलिक एसिड खरिद	पटक	७२,०००	१	पुरा भएको	१००.००%	७२,०००	१००.००%	चालु	

९	सिबिअर तथा ईन्चार्ज मासिक बैठक	संख्या	९३,०००	१२	पुरा भएको	१००.००%	९३,०००	१००.००%	चालु	
१०	विद्यालय स्वास्थ्य स्क्रिनिङ्ग	विद्यालय	६०,८००	२२	पुरा भएको	१००.००%	१८,४००	३०.००%	चालु	
११	सुनौलो १००० दिनका अमअहरुलाई शिक्षा	पटक	६३,७५०	२५	पुरा भएको	१००.००%	६३,७५०	१००.००%	चालु	
१२	फिजियोथेरापी सामग्री खरिद	संख्या	२,००,०००	१	पुरा भएको	१००.००%	१,७६,१८४	८८.००%	पूँजीगत	
१३	किशोर किशोरीलाई प्रजनन सम्बन्धी शिक्षा	पटक	४,०००	४	पुरा भएको	१००.००%	४,०००	१००.००%	चालु	
१४	अपाङ्गता पहिचानका लागि नवशिशु जाँच	शिशु	३०,२००	१५१	आंशिक भएको	३६.००%	५,४००	१८.००%	चालु	
१५	गेटवे फोनका लागि रिचार्ज	पटक	१८,०००	७२	पुरा भएको	१००.००%	१५,०००	८३.००%	चालु	
	जम्मा प्रगति प्रतिशत		१६,४३,०००	३५४		९१.००%	१०,२४,३७४	६२.००%		

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालु वा पूँजीगत	कैफियत
१	अनुशासन ईन्चार्ज	संख्या	७८०,०००				७८०,०००	१००%	चालु	
२	विद्यालय कर्मचारी सुविधा थप	संख्या	३६४,०००				३६४,०००	१००%	चालु	
३	राष्ट्रपति रनिडशिल्ड	संख्या	३५०,०००				३००,०००	८६%	चालु	
४	प्र.अ.बैठक	संख्या	१००,०००				१२,०००	१२%	चालु	
५	विद्यार्थी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम	संख्या	३०,०००				-	०%	चालु	
६	प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम	संख्या	५०,०००				-	०%	चालु	
७	आधारभूत तह परीक्षा	संख्या	१००,०००				६७,९५३	६८%	चालु	

८	अनाथ/असहाय विद्यार्थीको लागि शैक्षिक सहयोग	संख्या	१००,०००				१००,०००	१००%	चालु	
९	गणित,विज्ञान(+२) पढ्ने विद्यार्थीलाई वित्तीय सहयोग	संख्या	३२०,०००				१६०,०००	५०%	चालु	
१०	गा पा बालसहजकर्ता त भ	संख्या	७८०,०००				७७४,६८३	९९%	चालु	
११	शैक्षिक तथ्यांक अभिलेख छुपाई	संख्या					-	०%	चालु	
१२	आमा भेला,अन्तरक्रिया,समुह गठन	संख्या	१००,०००				-	०%	चालु	
१३	स्काउट तालिम	संख्या	८०,०००				-	०%	चालु	
१४	गा पा शिक्षक तलब	संख्या	६,९४७,४४०				६,९४७,४४०	१००%	चालु	
१५	अभिभावक संघ र वि व्य स अन्तरक्रिया	संख्या	५००००				४८,८५०	९८%	चालु	
	जम्मा		१०९५९४४०				९,५५४,९२६			

शिक्षा,यूवा तथा खेलकुद शाखा (सशर्त तर्फको)

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण		१,८४२,०००				१,५९२,०००	८६%	चालु	
२	कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण सहजिकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम		२७,०००				-	०%	चालु	
३	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान		१,१२९,०००				९६७,०००	८६%	चालु	
४	दिवा खाजा		२,७४९,०००				१,८४९,२८०	६७%	चालु	

५	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाई सामग्री एवम् कक्षा ढ परीक्षा व्यवस्थापन		३८,०००			३८,०००	१००%	चालु	
६	आधारभूत तह कक्षा(६-८)मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		६७७,०००			१६९,२००	२५%	चालु	
७	माध्यमिक तह कक्षा(९-१०)मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		२१६,०००			-	०%	चालु	
८	सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन		४०६,०००			-	०%	चालु	
९	शिक्षक तलव		४०,१००,०००			३९,९३४,३७१	१००%	चालु	
१०	बाल विकास र विद्यालय कर्मचारी तलव		३,६८५,०००			३,६८५,०००	१००%	चालु	
११	निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान		१,०६२,०००			७८६,२३२	७४%	चालु	
१२	छात्रवृत्ति		४३०,०००			२६०,८००	६१%	चालु	
१३	विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम		५,४००,०००			५,४००,०००	१००%	पूँजिगत	
१४	विद्यालयमा ञ्छू तकख स्थापना		६५०,०००			६५०,०००	१००%	पूँजिगत	
	जम्मा		५८,३९५,०००			५५,३३९,८८३			

तस्विरहरूः



हिरक पार्क-कपदाने पोखरी-गुरु साङ्ख्छोलिङ गुम्बा पदमार्ग निर्माण



चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम





बशाह, शिव लिङ्ग प्राण प्रतिष्ठा पुरान



मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम

Relief assistance to hailstorm-affected farmers

By Dhyan Kulung
Sankhuwasabha, Jan. 15

On November 25, hailstorm damaged paddy and millet alongside other cash and food crops of the farmers in Chichila Rural Municipality. Following the damage, the rural municipality provided food relief to 225 families of farmers in Ward No. 2 on Saturday.

With the economic assistance of other helping hands, the municipality distributed a total of 25,200-kilogram rice to the affected families.

"We will also distribute the rice to the affected ones in Ward No. 1 on Sunday," said Pasang Nurbu Sherpa, chairman of the municipality.

Chichila's chief administrative officer Shukradevi Rai informed that a team consisting locally elected representatives, farmers and local activists had recommended the list of families to be provided with the relief. The team had inspected the damage and collected the reports after the hailstorm.

According to Rai, the relief was



Sacks of rice kept standby to distribute to the hail-affected farmers in Ward No. 2 of Chichila Rural Municipality in Sankhuwasabha, Saturday. (Photo: TRN)

the family size, and it was not a compensation for the damage but a

their livelihoods.

Officials at the municipality

families didn't get listed in the relief programme, they could

राहत वितरण गोरखा पत्रमा प्रकाशित



कृषि प्रदर्शनी मेला



जग्गादाताहरुलाई सम्मान कार्यक्रम



कृषकहरुलाई वोट बिरुवा वितरण



नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वागत तथा पुराना जनप्रतिनिधिहरूलाई बिदाई कार्यक्रम



गाउँपालिका स्तरीय गीत छायाङ्कन



निष्कर्ष:

चिचिला गाउँपालिकाको आ.व. २०७८।०७९ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण प्रतिवेदनले योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले भावी कार्यदिशा तय गर्न समेत लाभदायिक हुने निष्कर्ष रहेको छ ।