



चिचिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
चिचिला, सङ्खुवासभा
कोशी प्रदेश, विराटनगर



आ.व. २०७९।०८०

वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. २०७९।०८० मा विभिन्न शाखाहरू र वडा कार्यालयबाट पेश भएका प्रतिवेदनको आधारमा तयार गरिएको एकिकृत प्रतिवेदन

पृष्ठभूमि:

प्रत्येक निकायले सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएअनुरूप यस चिचिला गाउँपालिकाको कार्यालयले वार्षिक प्रगति विवरण विभिन्न शाखाहरू र वडा कार्यालयहरूबाट प्राप्त भएका विवरणहरूको प्रगति विवरण तयार गरिएको छ । सीमित स्रोत र साधनको यथोचित वितरण र परिचालन गरी आ.व. २०७९।८० मा संचालित र सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समष्टिगत विवरण तयार गरीएको छ ।

परिचय

गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति एवम् जनसाङ्खिक संरचना


सङ्खुवासभा जिल्लाको साविकका दिदिङ र मत्स्यापोखरी गाउँ विकास समितिको संयोजनबाट नेपाल सरकारको मिति २०७३ साल फाल्गुन २६ गतेको निर्णय बमोजिम यस चिचिला गाउँपालिका गठन भएको हो । साविकको २ गा.वि.स. को केन्द्र नपर्ने हुँदा दुवै गा.वि.स. केन्द्रविन्दु चिचिला बजारमा केन्द्र राखे सहमतिमा यस गाउँपालिकाको नाम पनि चिचिला गाउँपालिका रहेको हो ।

चिचिला गाउँपालिका भौगोलिक अवस्थिति:

अक्षांश: २७° २६' १५.४०" देखि २७° ३१' ४१.५२"

देशान्तर: ८७° ८' मिनेट ३९.९३" देखि ८७° १७' ४९.४६"

पूर्वमा सभापोखरी गाउँपालिका, पश्चिममा सिलिचोङ गाउँपालिका, उत्तरमा मकालु गाउँपालिका र दक्षिणमा खाँदवारी नगरपालिका अवस्थित रहेको यस गाउँपालिका समुद्री सतहबाट ५०२ मिटर देखि उचाई २२९८ मिटरसम्म फैलिएको छ । यो गाउँपालिका पहाडी भू-वनोट भएको गाउँपालिका हो । उत्तर दक्षिण कोशी- ल्हासा राजमार्गको २० कि.मि. दायौंबायाँ पर्ने यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ८८.५३ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने यस गाउँपालिकामा ५ वटा देहायका वडाहरू विभाजन गरिएको छ ।



चिचिला गाउँपालिका प्राकृतिक सम्पदाले धनी क्षेत्र हो । वनजंगल, जलाधर क्षेत्र, खनिज पदार्थ, उच्च वहावयुक्त नदी यस क्षेत्रका प्रमुख सम्पदा हुन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने ९०० मेगावटको अरूण तेश्रो जल विद्युत् आयोजनाको पावरहाउस यसै गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पनि यो क्षेत्रमा त्यतिकै सम्भाव्यता रहेको छ । मत्स्यापोखरी बलुथाम, मकालु हिरक पार्क, चुचे दुङ्गा, लहरी गुफा थान, धुवाँ छाँगा, कसाने पोखरी लगायतका क्षेत्र चिचिला गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको छन् ।

चिचिला गाउँपालिकामा कृषक पेशा अंगाल्ने घरपरिवारको संख्या उच्च रहेको छ । धान, मकै, कोदो, मास जस्ता खाद्यान्न बालीको साथै अलैची, चिया जस्ता नगदे बाली यस क्षेत्रका प्रमुख उत्पादन हुन् । त्यसै गरी यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्याप्त वनजंगल एवम् चरण क्षेत्र रहेकाले पशुपालनको पनि पर्याप्त सम्भावना रहेको छ । चिचिला गाउँपालिका जलाधार क्षेत्रमा सम्पन्न रहेकोले मकै बालीको

अनुपम जात "पानी मकै" उत्पादनको लागि पनि त्यतिकै प्रसिद्ध छ । मच्छे, धजे जलजला लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त मात्र पानी मकैको खेती गरिन्छ ।

चिचिला गाउँपालिका सानो क्षेत्रफलमा रहेको बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवम् सामाजिक विविधतायुक्त स्थलको रूपमा रहेको छ । यस क्षेत्रमा सबै प्रकारका समुदायले आ-आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई जीवन्त राखेका छन् ।

यस गाउँपालिकामा जम्मा २० वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन् । यस चिचिला गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्था ६ वटा छन् । जसमा दिदिङ्ग स्वास्थ्य चौकी, पांठापाखीबास स्वास्थ्य चौकी, चिचिला आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र खर्सु आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छन्, खर्सु आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको सम्पूर्ण लगानी यस गाउँपालिकाले गरेको छ ।

आ.व. २०७९।८० को आन्तरिक स्रोत (राजस्व संकलन)

क्र.सं.	विवरण	बैकद्वारा दाखिला राजस्व रकम	२ नं वडा कार्यालय	३ नं वडा कार्यालय	४ नं वडा कार्यालय	५ नं वडा कार्यालय	९ नं वडा कार्यालय	जम्मा
१	जम्मा रकम संकलन	३२७०८८३.९५	५,२५,२९६.९५	२,२७,५५९.७५	३,६९,९७०.४९	३,९५,७८८.५७	४,०७,९७३.५८	५,४७४,३२६.९५

२०७९।८० को आय-व्यय विवरण



चिचिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, संखुवासभा
कार्यालयको कोड : ८०१४५०३००

क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

आ.व. : २०७९/८० महीना : सबै अवधि : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१

सि.नं.	क्षेत्र/व्यय क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मीन्यात
१	आर्थिक विकास	१,८३,७८,५००.००	१,५९,५२,६२०.००	८६.८	२४,२५,८८०.००
१	कृषि	५३,१७,५००.००	४४,५०,५००.००	८३.७	८,६६,९९५.००
२	उद्योग	३१,००,०००.००	२६,१८,१८०.००	८४.४६	४,८१,८२०.००
३	पर्यटन	५५,२०,०००.००	५२,५८,०४०.००	९५.२५	२,६१,९६०.००
४	सहकारी	४,००,०००.००	०.००	०	४,००,०००.००
५	वित्तीय क्षेत्र	६०,०००.००	६०,०००.००	१००	०.००
६	जलश्रोत तथा सिंचाई	१८,५०,०००.००	१८,३८,७००.००	९९.३९	११,३००.००
७	पर्यटन विकास	२१,३१,०००.००	१७,७७,२२९.००	८३.०५	३,५३,७७१.००
८	सामाजिक विकास	१२,११,५५,०१०.००	१०,६४,४६,२२८.००	८८.१९	१,४७,०८८,१२२.००
१	शिक्षा	७,७८,०९,०१०.००	६,९९,९०,९३६.००	८९.८५	७८,१८,०७४.००
२	स्वास्थ्य	२,७३,८०,०००.००	२,२८,१७,८०९.००	८३.३४	४५,६२,१९१.००
३	खानेपानी तथा सरसफाई	४८,२०,०००.००	४७,९९,३२६.००	९७.९१	१,००,६७४.००
४	सामाजिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण	४७,१६,०००.००	३४,५४,१६०.००	७३.२३	१२,६१,८४०.००
५	युवा तथा खेलकुद	४५,१०,०००.००	४५,०८,८७०.००	९९.८२	८,१३०.००
६	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१९,२०,०००.००	१९,४२,९२०.००	१०१.१९	४,७७,८८०.००
३	पूर्वाधार विकास	६,२६,३०,३९९.००	४,९४,९६,६७७.००	७९.०३	१,३१,३३३,७२२.००
१	यातयात पूर्वाधार	३,२२,३६,३९९.००	२,७४,९९,४७७.००	८५.०४	४८,३६,९२२.००
२	भवन, आवास तथा सहरा विकास	२,९०,९४,०००.००	१,४९,७९,४३९.००	५१.५१	१,४१,१४०,५६१.००
३	उर्जा	१०,००,०००.००	९,९९,९९२.००	९९.९९	८,०५८.००
४	संचार तथा सूचना प्रविधि	१४,००,०००.००	५,९९,९८३.००	४२.८	८,००,०१७.००
५	सम्पदा पूर्वाधार	३,००,०००.००	२,९२,५००.००	९७.५	७,५००.००
६	युनिर्सिमी	६६,८०,०००.००	६०,९३,९४०.००	९१.२९	५,८६,०६०.००
४	सुरासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	८४,००,०००.००	७९,५४,०३९.००	९४.६९	४,४५,९६१.००
१	विपद व्यवस्थापन	११,००,०००.००	११,००,०००.००	१००	०.००
२	श्रम तथा रोजगारी	५४,००,०००.००	५१,५०,८१०.००	९५.३९	२,४९,१९०.००
३	प्रशासकीय सुरासन	१९,००,०००.००	१७,०३,९९९.००	८९.४४	१,९६,००१.००
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	७,४९,५७,८८३.७९	६,०३,८०,८२०.२७	८०.६९	१,४६,७७८,०५५.५२
१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	७,४९,५७,८८३.७९	६,०३,८०,८२०.२७	८०.६९	१,४६,७७८,०५५.५२
	कुल जम्मा	२,८५,२९,७४२.७९	२,४८,३०,३२२.२७	८६.३९	४,४७,९९,३२६.९५

जनशक्ति संगठनात्मक संरचना

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दी विवरण

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती दरबन्दी	कैफियत
१.	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	राजपत्रांकित तृतीय	प्रशासन	सा.प्र.		१	१	
२.	ईन्जिनियर	६/७/८ औं	ईन्जिनियर	सिभिल		१	०	
३.	अधिकृत	६/७/८ औं	शिक्षा	शि.प्र.		१	१	
४.	अधिकृत	६/७/८ औं	प्रशासन	लेखा		१	०	
५.	अधिकृत	६/७/८ औं	प्रशासन	सा.प्र.		२	०	
६.	आन्तरिक लेखा परिक्षक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१	१	
७.	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.		४	०	
८.	कम्प्युटर अपरेटर	५ औं	विविध			१	१	करार
९.	लेखा सहायक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१	१	
१०.	प्रा.स.	५ औं	शिक्षा	शि.प्र.		१	१	
११.	हे.अ.	५/६ औं	स्वास्थ्य	हे.ई.		१	१	
१२.	सब- ईन्जिनियर	५ औं	ईन्जिनियरिड	सिभिल		१	१	
१३.	अ.सब — ईन्जिनियर	चौथो	ईन्जिनियरिड	सिभिल		१	०	
१४.	स. महिला विकास निरिक्षक	चौथो	विविध			१	०	
१५.	खा.प.स.टे.	चौथो/ पाचौं	ईन्जिनियरिड	सिभिल	स्यानीटरी	१	१	
कार्यालय तर्फ जम्मा:						१९	९	
वडा कार्यालय तर्फ								
१.	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.		२	१	
२.	सब — ईन्जिनियर	५ औं	ईन्जिनियर	सिभिल		२	१	१ करार
३.	सहायक	चौथो	प्रशासन	सा.प्र.		३	१	
४.	अ. सब-ईन्जिनियर	चौथो	ईन्जिनियर	सिभिल		३	४	करार
वडा कार्यालय तर्फ जम्मा:						१०	६	
कुल जम्मा:						२९		

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दी विवरण पशु सेवा केन्द्र

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती दरबन्दी	कैफियत
१.	अधिकृत	७/८ औं	नेपाल कृषि			१	१	
२.	पशु सेवा प्राविधिक	पाँचौं	नेपाल कृषि	ला.पो.डे.डे.		१	१	
३.	पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	पाँचौं	नेपाल कृषि	प.स्वा.प्रा.		१	१	
४.	नायव पशु सेवा प्राविधिक	चौथो	नेपाल कृषि	ला.पो.डे.डे.		१	१	
५.	नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	चौथो	नेपाल कृषि	प.स्वा.प्रा.		१	१	
जम्मा						५	५	

कृषि सेवा तर्फ

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती दरबन्दी	कैफियत
१.	अधिकृत	७/८ औं	नेपाल कृषि			१	१	
२.	प्राविधिक सहायक	पाँचौं	नेपाल कृषि	बाली संरक्षक/ कृषि प्रसार		२	२	
३.	नायव प्राविधिक सहायक	चौथो	नेपाल कृषि	बाली संरक्षक/ कृषि प्रसार		१	१	
जम्मा						४	४	

स्वास्थ्य शाखाको दरवन्दी

क्रम सं	पद	शाखा वा इकाइ	कर्मचारी दरवन्दी संख्या प्रति स्वास्थ्य संस्था	स्वास्थ्य संस्थाको संख्या	जम्मा दरवन्दी संख्या	हाल कार्य रत संख्या	स्वास्थ्य संस्थाको नाम	कैफियत
१.	हे. अ. वा जन स्वास्थ्य निरीक्षक-१ र स्टाफ नर्स वा सि. अनमी पाँचौ-१	शाखा		२	२	२		संघको दरवन्दी
२.	हे. इ.छैठौ -१ हे. इ.पाँचौ- १हे. इ.चौथो- १ र नर्सिङ पाँचौ- १ र नर्सिङ चौथो- १	स्वास्थ्य चौकी	५	२	१०	१०	पाङ्ठा पाखीवास स्वास्थ्य चौकी र दिदिङ स्वास्थ्य चौकी	
३.	अहेव-१ र अनमी- १	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	२	४	८	८	देवीटार आ. स्वा. से. के., इम्चोड आ. स्वा. से., के., खर्सु आ. स्वा. से. के., चिचिला आ. स्वा. से. के.।	
४.	अहेव र अनमी	सामूदायिक स्वास्थ्य इकाइ	१	२	२	२	आहाले र गैरी आंला सामूदायिक स्वास्थ्य इकाइ	
५.	ल्याव असिस्टेन्ट		१	२	२	२	पाङ्ठा पाखीवास स्वास्थ्य चौकी र दिदिङ स्वास्थ्य चौकी	
६.	अनमी	वर्धिङ सेन्टर	१	३	३	३	पाङ्ठा पाखीवास स्वास्थ्य चौकी, दिदिङ स्वास्थ्य चौकी र देवीटार आ. स्वा. से. के	
७.	कार्यालय सहयोगी	सवै स्वास्थ्य इकाइ	१	८	८	७	सवै स्वास्थ्य इकाइमा	
जम्मा					३५	३४		

(गाउँपालिकाको श्रोतबाट अस्थायी करार शिक्षक विवरण)

क्रम सं	तह	संख्या	विषय
१	प्रावि	१	
२	निमावि	२	नेपाली
३	निमावि	२	गणित विज्ञान
४	मावि	२	गणित विज्ञान
५	मावि	२	नेपाली
६	मावि	२	सामाजिक

क्र.स	पद	अप्राविधिक/प्राविधिक	कैफियत
१.	कार्यालय सहयोगी	१२ जना	गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालय
२.	हल्का सवारी चालक	३ जना	
३.	गाउँ प्रहरी	२ जना	
४.	अमिन	१ जना	

आ.व. २०७९/१०८० मा सम्पादित प्रमुख कार्यहरू

शिक्षा शाखा

१. गाउँपालिका शिक्षक तलब/ विद्यालय कर्मचारी सुविधा थप निरन्तर/ बालसहजकर्ता तलब व्यवस्थापन
२. नियमित प्रध्यानाध्यपक बैठक
३. ४ वटा मा.वि.मा अनुशासन ईन्चार्ज
४. गणित, विज्ञान, +२ पढ्ने विद्यार्थीलाई बित्तिय सहयोग
५. अनाथ/ असहाय विद्यार्थीको लागि शैक्षिक सहयोग

पशु सेवा शाखा

१. ७०% अनुदानमा भेडा बाखा खोर निर्माण
२. ७० % अनुदानमा कुखुरा पालन व्यवसाय
३. १००% अनुदानमा लक्षित वर्गका लागि बाखा तथा बंगुर वितरण
४. स्थानीय उत्पादन भएको बोयरर बोका खरिद तथा वितरण
५. गाई, भैसीमा क्रतिम गर्भाधान
६. वडा स्तरीय पशु पालन तालिम
७. बाखा र भेडामा पि.पि.आर. खोप
८. कुखुरालाई रानी खेत खोप र बंगुरलाई स्वीन फिवर खोप र कुकुरमा रेविज खोप
९. लम्पि स्किन रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण

कृषि सेवा शाखा

१. ७०% अनुदानमा स्प्रे मेसिन खरिद तथा वितरण (ढुवानी सहित) र सिकेचर खरिद तथा वितरण (ढुवानी सहित)
२. ७०% अनुदानमा हजारि खरिद तथा वितरण (ढुवानी सहित) र "१००% अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल,उन्नत विउविजन कृषि
३. औजार वितरण लक्षित वर्ग (महिला,अपांग ,दलित)
४. "समुहलाई आधुनिक कृषि प्रविधि
५. सम्बन्धी एक दिने घुम्ति स्थलगत तालिम"
६. १००% अनुदानमा प्लाष्टिक घरमा उन्नत तरकारीको विउविजन वितरण र आकास्मिक बाली संरक्षण (१००% अनुदान)
७. ७०% अनुदानमा च्याउको विउ वितरण
८. "स्थानिय स्तरको बाली बिकास तथा विउ उत्पादन कार्यक्रम (आलु,ताकमारु धान,पानी मकै,कागुनो,कोदो ,फापर)"
९. "नयाँ व्यवसायिक बगैचा स्थापन गरिएका बगैचाको लागी ७०% अनुदानमा (सिंचाई औजार बोर्डो पेष्ट मल खाँद तथा बगैचा व्यावस्थापन कार्यक्रम)
१०. ७०% अनुदानमा कृषक समुहलाई नयाँ व्यावसायिक बगैचा स्थापनाका लागी (हिउँदै तथा वर्षे फलफुलको विरुवा वितरण(किवी, आरुबखडा, एभोकाडो, आदी)"
११. ७०% अनुदानमा गुमोज टनेल वितरण (ढुवानी सहित) र ७०% अनुदानमा चिया खेति विस्तार कार्यक्रम
१२. जैविक विषाधि बाली उपचार शिविर र कृषि तथा पशुपन्क्षी मेला र उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम
१३. "समुह सहकारीले कृषि जन्य उत्पादन संकलन गर्ने विक्रि वितरण र ७०% अनुदानमा सुन्तलाको विरुवा वितरण
१४. चिचिला गाउँपालिका गाउकार्यपालिकाको कार्यालयको प्राङ्गण वरिपरि चियाको विरुवा रोपण
१५. ७०% अनुदानमा डाले घाँसको (नेभारो) विरुवा वितरण
१६. आ.व.२०७८/७९ मा स्थापना भएको तरकारी पकेट कार्यक्रमको निरन्तरतता
१७. आ.व. २०७९/८० मा नयाँ तरकारी पकेट कार्यक्रम सन्चालन

लघु उद्यम विकास शाखा तर्फ

१. उद्गमशिलता विकास तालिम
२. प्राविधिक सिप तालिम
३. लघु बित्तमा पहुँच
४. उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच तथा हस्तान्तरण
५. बजारिकरण
६. उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालक
७. लघु उद्यमी एडभान्स तालिम
८. बोयर बोका वितरण

भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यावस्थापन शाखा

१. ५ शैया अस्पताल निर्माणाधिन
२. हिरक पार्क निर्माणाधिन
३. फेन्जुड खेलग्राम निर्माण
४. पालिका स्तर र वडा स्तरका योजनाहरू समयमा नै सम्पन्न

महिला विकास शाखा

१. पुराना तथा नयाँ गठित समूहलाई अभिमुखिकरण तालिम
२. जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम ।
३. महिलाहरूको तथा आमा समूहलाई सीप मूलक तालिम
४. पोखरी गाउँमा आमा समूहलाई कुटानी पसानी मेल खरिद ।
५. १६ दिने महिला हिंसा अभियान कार्यक्रम

स्वास्थ्य शाखा

१. स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्धवार्षिक/वार्षिक समिक्षा र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम समिक्षा
२. भिटामिन ए कार्यक्रमको समिक्षा र अभिमुखीकरण र जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम
३. बि.पि. सेट तथा उपकरण खरिद र फिल्ड कर्मचारीहरूलाई झोला खरिद
४. पूर्वाखोप तथा सुनिश्चितता कार्यक्रम
५. लोक्ताम तथा मत्से स्वास्थ्य इकाई स्थापना
६. मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम/आमा सुरक्षा कार्यक्रम
७. महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक कार्यक्रम
८. निशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिद
९. कोभिड १९विरुद्ध खोप अभियान संचालन र नियमित खोप सुदृढीकरण कार्यक्रम संचालन
१०. अँखा, कान, घाँटी र मुख सम्बन्धी अभिमुखीकरण
११. विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा व्यवहार परिवर्तन
१२. आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा कार्यक्रम र परिवार नियोजन किशोरकिशोरी कार्यक्रम
१३. कोभिड १९ सम्बन्धी आर आर टी परिचालन र स्वास्थ्य सूचना आइ एम यु सुदृढीकरण
१४. कोभिड १९ सम्बन्ध भ्याक्सिन डिजिटाइजेसन
१५. सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको न्युनिकरण कार्यक्रम
१६. पशुपंक्षी आदिवाट हुने बर्डफ्लु आदि नियन्त्रण
१७. सुनौलो हजार दिनका आमाहरूलाई पोषण शिक्षा
१८. किशोरकिशोरीलाई विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा

आ.व. २०७८।०७९ को वार्षिक प्रगति विवरण

१. स्वास्थ्य शाखा

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्धवार्षिक/वार्षिक समिक्षा	पटक	१,५०,०००	२	पुरा भएको	१००%	१,२३,३५०	८२%	चालु	
२	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम समिक्षा	पटक	१,४०,०००	२	पुरा भएको	१००%	८७१६०	६२.२६%	चालु	
३	भिटामिन ए कार्यक्रमको समिक्षा र अभामुखीकरण	संख्या	१,५०,०००	२	पुरा भएको	१००%	१,५३,७००	६१.४८%	चालु	
४	जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम	पटक	१,००,०००	-	पुरा भएको	१००%	९७,२५०	९७%	चालु	
५	बि.पि. सेट तथा उपकरण खरिद	पटक	२,००,०००	१	पुरा भएको	१००%	१,९६,०००	९८%	पूँजीगत	
६	फिल्ड कर्मचारीहरुलाई झोला खरिद	पटक	१,००,०००	१	पुरा भएको	१००%	९९,०००	९९%	पूँजीगत	
७	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन र यातायात	संख्या	३,६०,०००	१८	पुरा भएको	१००%	३,६०,०००	१००%	चालु	
८	औषधि खरिद	पटक	५,००,०००	१	पुरा भएको	१००%	५,००,०००	१००%	चालु	
९	स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा दुवानी स्टेशनरी	पटक	६,६०,०००	-	पुरा भएको	१००%	६,४९,९४३	९८%	चालु	
१०	पूर्णाखोप तथा सुनिश्चितता कार्यक्रम	पटक	१,५०,०००	४	पुरा भएको	१००%	९९,६५७	६६%	चालु	
११	लोक्ताम तथा मत्से स्वास्थ्य इकाई स्थापना	संख्या	६,००,०००	२	पुरा भएको	१००%	३,००,०००	५०%	पूँजीगत	
		सशर्त तर्फको								
१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम/आम सुरक्षा कार्यक्रम	पटक	१३,७२,०००		पुरा भएको	१००%	१०,६५,६०८	७८%	चालु	नियमित

२	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक कार्यक्रम	पटक	५,००,०००	-	पुरा भएको	१००%	४,९९,०००	९९.८०%	चालु	नियमित
३	निशुल्क वितरण गरिने अपघ्नि खरिद	पटक	११,७५,०००	२	पुरा भएको	१००%	९,९९,७६६	८५.०९%	चालु	नियमित
४	क्षयरोग कार्यक्रम/ समिक्षा वार्षिक/अर्धवार्षिक	पटक	२,००,०००	२	पुरा भएको	१००%	७४,९८०	३८%	चालु	नियमित
५	एकीकृत बाल एवम पोषणा कार्यक्रम/विविध	पटक	२,७०,०००	-	पुरा भएको	१००%	२,५८,७४५	९६%	चालु	नियमित
६	स्वास्थ्य चौकी प्रमुखहरुको मासिक समिक्षा	संख्या	१,५५,०००	१ २	पुरा भएको	१००%	१,५५,०००	१००%	चालु	नियमित
७	कोभिड १९विरुद्ध खोप अभियान संचालन	पटक	१,७१,०००	-	पुरा भएको	१००%	१,७०,५५०	९९.८%	चालु	नियमित
८	CB-IMNCI कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन	पटक	५,००,०००	-	पुरा भएको	१००%	२,३०,६३७	४६%	चालु	नियमित
९	नियमित खोप सुदृढीकरण कार्यक्रम संचालन	पटक	१,२७,०००	-	पुरा भएको	१००%	१,२७,०००	१००%	चालु	नियमित
१०	Oxytocin भण्डारको लागि Refrigerator खरिद	संख्या	४,००,०००	१	पुरा भएको	१००%	३,९५,५००	९९%	चालु	पूजीगत
११	अँखा, कान, घाँटी र मुख सम्बन्धी अभिमुखीकरण	पटक	१,००,०००	-	पुरा भएको	१००%	१,००,०००	१००%	चालु	नियमित
१२	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा व्यवहार परिवर्तन	पटक	७५,०००	-	पुरा भएको	१००%	७५,०००	१००%	चालु	नियमित
१३	आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा कार्यक्रम	संख्या	५,८०,०००	-	पुरा भएको	१००%	५,०२,७४०	८६%	नियमित	-
१४	प्रजनन रूग्णता स्वास्थ्य सेवा	पटक	१,००,०००	-	पुरा भएको	१००%	७९,८००	७९%	चालु	नियमित
१५	स्वास्थ्य चौकीको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम	संख्या	१,२५,०००	-	पुरा भएको	१००%	१,२३,२६०	९९%	चालु	नियमित
४०	परिवार नियोजन किशोरकिशोरी कार्यक्रम	संख्या	१,८०,०००	-	आशिक परा	४०%	४,८००	३%	चालु	नियमित
१७	कोभिड १९ सम्बन्धी आर आर टी परिचालन	पटक	८००००	-	नभएको	०	०%	०	चालु	महामारी नभएको
१८	स्वास्थ्य सूचना आइ एम यु सुदृढीकरण	पटक	६५०००	-	नभएको	०	०%	०	चालु	कार्यक्रम नभएको

१९	कोभिड १९ सम्बन्ध भ्याक्सिन डिजिटाइजेसन	पटक	८०,०००।-	-	नभएको	०	०%	०	चालु	महामारी नभएको
२०	सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको न्युनिकरण कार्यक्रम	पटक	२५,०००।-	-	नभएको	०	०%	०	चालु	कार्यक्रम नभएको
२१	पशुपंक्षी आदिवाट हुने बर्डफ्लु आदि नियन्त्रण	पटक	२०,०००।-	-	नभएको	०	०%	०	चालु	महामारी नभएको
२२	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम	संख्या	३,००,०००।-	-	पुरा भएको	१००%	२,७१,३५७	९०%	चालु	नियमित
करुणा फाउण्डेसन नेपालसंगको त्रिपक्षिय साझेदारी कार्यक्रम तर्फ										
१	कार्यक्रम विषयक अभिमुखीकरण जनप्रतिनिधलाई	पटक	१७,४००।-	१	पुरा भएको	१००%	१७,४००	१००%	चालु	
२	स्कूल स्क्रिनिङ्ग कार्यक्रम	संख्या	५६,७००।-	२ १	पुरा भएको	१००%	५६,७००	१००%	चालु	
३	शुभकामना कार्यक्रमको सिमक्षा	पटक	१२,८००।-	२ १	पुरा भएको	१००%	१२,८००	१००%	चालु	
४	सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई पोषण शिक्षा	संख्या	२३,४००।-	६	पुरा भएको	१००%	२३,४००	१००%	चालु	
५	किशोरकिशोरीलाई विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा	पटक	२,८००।-	४	पुरा भएको	१००%	२,८००	१००%	चालु	
६	मासिक समिक्षा बैठक	संख्या	७३,८००।-	१ २	पुरा भएको	१००%	७३,८००	१००%	चालु	
७	विविध कार्यक्रम	-	३,२५,९००।-	-	पुरा भएको	१००%	३,२५,९००	१००%	चालु	
८	स्वास्थ्य उपचारको लागि सहयोग	पटक	१५००००।-	१ ५	पुरा भएको	१००%	१,४६,९३८	९८%	चालु	

२. एकिकृत श्रम रोजगार सेवा केन्द्र

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत	
१	ओराड खोला देखि याक्सागाउँ लड्हुवा दोभान सडक सोलिड आयोजना		८५००००		१००	१००	८५००००	१००			
२	चनौटे पाखागाउँ पदमार्ग निर्माण		३०००००		१००	१००	३०००००	१००			
३	मच्छे समाधिस्थल गुरासेडाडा पदमार्ग निर्माण आयोजना		६५००००		१००	१००	६५००००	१००			
४	इम्चोड याफुडाडा सडक सोलिड आयोजना		८०००००		१००	१००	८०००००	१००			
५	माड्टाङ्गा डाँडागाउँ सिगाने पदमार्ग निर्माण आयोजना		३०००००		१००	१००	३०००००	१००			
६	तमुवाकुवादेखि पादुरे विसाउने जालपा माबि जाने पदमार्ग निर्माण आयोजना		३०००००		१००	१००	३०००००	१००			
	जम्मा बजेट खर्च							३२०००००			

३. सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण कार्ड वितरण	१	१,००,०००	१००	१००	१००	५५,६००	१००%	चालू	निसर्त
२	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण ४ त्रैमासिक आ.व. (२०७९-८०)	१	३३,६०९,०५४	१००	१००	१००	३३,६०९,०५४	१००%		सर्सत
३	वडा स्तर वाट घटना दर्ता सप्ताह	१	१,१०,०००				२५,४४०	२३.१३%		सर्सत
४	सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सम्बन्धी बैठकको चियापान	१	३५,०००	१००	१००	१००	३५,०००	१००%		सर्सत

५. भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	रकामान्तर भएको योजनाको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	रकामान्तर	कैफियत
१	टोसुवा विसाउने जालपा मावि पदमार्ग निर्माण	पालिका स्तरिय		२,००,०००	१००.००%	फरफराक	१००	२,००,०००	१००		
२	दिदिङ आ वि बरडाँडा ग्राउन्ड सम्याउने योजना			४,००,०००	१००.००%	फरफराक	१००	४,००,०००	१००		
३	जालपा मा वि बालनिर्माण			४,००,०००	१००.००%	फरफराक	१००	४,००,०००	१००		
४	अरुण प्रवेश मार्ग, डाँडागाउँ, फ्याउरे, वडा कार्यालय सम्म सडक सोलिङ			८,००,०००	१००.००%	फरफराक	१००	८,००,०००	१००		
५	मूल सडक देखि वडा कार्यालय सम्म जाने सडक सोलिङ	बास्थला खेम्पालुङ धार्मिक स्थल ग्राउण्ड सम्याउने	पालिका स्तरिय	१,५०,०००	१००.००%	फरफराक	१००	१,५०,०००	१००	रकामान्तर	
६	वडा कार्यालय देखि चिलडाडा बेवेवा सडक स्तरोन्नती	पधेरे खानेपानी व्यवस्थापन	पालिका स्तरिय	१,५०,०००	१००.००%	फरफराक	१००	१,५०,०००	१००	रकामान्तर	
७	काङ्छुवा डाँडा सिरुबारी पदमार्ग निर्माण	पालिका स्तरिय		१,००,०००	१००.००%	फरफराक	१००	१,००,०००	१००		
८	फाकादाम खर्सु ट्रयाक ओपन			१००००००	१००.००%	फरफराक	१००	१,००,०००	१००		
१	कप्ताने सिरुबारी फाकादाम सडक मर्मत	वडा स्तरिय		५,००,०००	१००.००%	फरफराक	१००	५,००,०००	१००		
२	खर्सु स्वास्थ्य ईकाई तार घेराबार तथा सिलिङ			४,००,०००	१००.००%	फरफराक	१००	४,००,०००	१००		
३	भात्रासे खानेपानी मर्मत			१,५०,०००	१००.००%	फरफराक	१००	१,५०,०००	१००		
४	बास्थला समुह भवन फर्निचर व्यवस्थापन			२,००,०००	१००.००%	फरफराक	१००	२,००,०००	१००		
५	गैरीगाउँ अलैचे पदमार्ग निर्माण			२,५०,०००	१००.००%	फरफराक	१००	२,५०,०००	१००		
६	डाँडागाउँ बिलिभर्च चर्च फर्निचर तथा व्यवस्थापन			६०,०००	१००.००%	फरफराक	१००	६०,०००	१००		

७	मालवासे कमिरे खानेपानी इन्टेक तथा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण			२,७०,०००	१००.००%	फरफराक	१००	२,७०,०००	१००		
८	पुरानो स्वास्थ्य चौकी ग्याबिन बाल निर्माण			२,७०,०००	१००.००%	फरफराक	१००	२,७०,०००	१००		
९	तिनघरे खानेपानी ट्यांकी निर्माण			२,५०,०००	१००.००%	फरफराक	१००	२,५०,०००	१००		
१०	त्रिवेणी आधारभूत विद्यालय कक्षाकोठा सिलिड व्यवस्थापन			१,००,०००	१००.००%	फरफराक	१००	१,००,०००	१००		
११	दिदिड आ.वि. फर्निचर व्यवस्थापन			५०,०००	१००.००%	फरफराक	१००	५०,०००	१००		
१२	फाकादाम सुन्तले पदमार्ग			१,५०,०००	१००.००%	फरफराक	१००	१,५०,०००	१००		
१३	सडक मर्मत तथा सडक हेरालु			२,००,०००	५०.००%	कार्य सम्पन्न	५०	२,००,०००	५०		
१४	दिदिड स्वास्थ्य चौकी फर्निचर व्यवस्थापन		वडा स्तरिय	१,००,०००	१००.००%	फरफराक	१००	१,००,०००	१००		
१५	सरस्वती कृषि महिला समुह फर्निचर व्यवस्थापन			५०,०००	१००.००%	फरफराक	१००	५०,०००	१००		
१६	वडास्थारिय खेलकुद व्यवस्थापन			२,००,०००	१००.००%	फरफराक	१००.	२,००,०००	१००		
१७	शिपकला प्रदर्शन प्रतियोगिता (पुरुष,महिला)	दिदिड आ.वि. फर्निचर व्यवस्थापन	वडा स्तरिय	५००००	०.००%	सम्झौता बाकी	०	५००००	१००	रकामान्तर	
१८	वडा स्तरिय सार्वजनिक सुनुवाई		वडा स्तरिय	५००००	१००.००%	फरफराक	१००	५००००	१००		
						पालिकास्तरीय		वडा स्तरिय			
						जम्मा	८	जम्मा	१८		
						फरफराक	७	फरफराक	१८		
१	३ नं वडा कार्यालय मर्मत					पालिका स्तरिय	१०००००	१	फरफराक		
२	पुरानो दिदिड हेल्थपोस्ट झ्याल,दोका तथा वाईरिड					पालिका स्तरिय	१०००००	१	अमानत बाट गर्ने फरफराक		
१	बेविय खोला डाडागाउँ ३ नं वडा कार्यालय जाने बाटो सोलिङ्ग गर्ने					सडक बोर्ड	३०००००	१००	फरफराक	१००	

६. पशु सेवा शाखा

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	फ्रिज खरिद तथा ढुवानी	संख्या	६००००	१	खरिद गरि सकेको	१००%	४०१०३		पूँजीगत	
२	कुल बक्स खरिद	संख्या	७५०००	६	खरिद गरि सकेको	१००%	३२५३३		पूँजीगत	
३	भेडा बाखाको खोर निर्माण ७०% अनुदान	संख्या	३५००००	५	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको	१००%	३५००००		चालु	
४	कुखुरा पालन व्यवसाय ७०% अनुदान	संख्या	२०००००	३	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको	१००%	२०००००		चालु	
५	लक्षित वरगहरु बाखा तथा बंगुर वितरण १००% अनुदान	संख्या	१०००००	१६	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको	१००%	१०००००		चालु	
६	बोयर बोका खरिद तथा ढुवानी ७०% अनुदान	संख्या	२०००००	९	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको	१००%			चालु	८ वटा वितरण
७	मेडिकल उपचार सेवा	पटक	२८८०००	३	निरन्तर सेवा	१००%	२८८०००		चालु	
८	बाखा पालन सम्बन्धी तालिम	जवान	२४०००	२	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको	१००%			चालु	
९	वडा स्तरीय तथा समुहमा १ दिने तालि	पटक	१०००००	१०	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको	१००%				
१०	कृत्रिम गर्भाधान गाई तथा भैसी	संख्या	२५००००	२९	निरन्तर सेवा	१००%				२९ वटा
११	बाखा र भेडा लाई पि.पि. आर खोप	संख्या		६९९३	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको	१००%				६९९३ वटा
१२	बंगुरलाई स्वीन फिबर खोप	संख्या		११५२	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको	१००%				११५२ वटा
१३	कुखुरालाई रानी खेत खोप	संख्या		३९०६	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको	१००%				३९०६ वटा

१४	कुकुरलाई रेविज भ्याक्शन	संख्या		२६५	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको	१००%				२६५ वटा
१५	गाई तथा भैसीलाई लम्पी स्कीन रोग उपचार	संख्या		९६१	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको	१००%				उपचार- ९६१ मृत्यू- १९

७. लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	वार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौ.प्रगति	भौ.प्रगति%	बजेट खर्च	बजेटखर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१.	नयाँ उद्यमी सिर्जना	५ वटा वडा	२३८०,०००							
१.१	सामाजिक परिचालन	५ वटा वडा	७१४००	१००	१००	१००%	७१३५०	९९.९२%	चालु	
१.२	उद्यमशिलता विकास तालिम	वडा नं. २, ३, ५	१६६६००	८०	६४	८०%	१६६२३०	९९.७७%	चालु	
१.३	प्राविधिक सीप विकास तालिम	वडा नं. २, ३, ५	८३३०००	८ वटा	५ वटा	६२.५%	७४१६९८	९०%	चालु	
१.४	लघु वित्तमा पहुँच	वडा नं. २, ३, ५	७१४००	७५ जना	६४	८५.३३%	१३५००	१८.९०%	चालु	
१.५	उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच तथा हस्तान्तरण	वडा नं. २, ५	३३३२००	२०	३५	१००%	३१२४३८.५	९३.७६	चालु	
१.६	बजारिकरण	पालिका स्तरिय	७१४००	७५ जना	६४	१००%	७१५०	१०%	चालु	
१.७	उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालक	२ जना	८३३०००	२ जना	२ जना	१००%	९०३१६८	९९.३९%	चालु	
जम्मा			२३८०,०००				२२१५५३४.५	९३.०९%	चालु	
२.	लघु उद्यमीको स्तरोन्नती तर्फ	५ वटा वडा	४८००००	४० जना						
२.१	एडभान्स तालिम	वडा नं. ४, ५	४८००००	४० जना	११ जना	२७.५%	२८५५६०	५९.४९%	चालु	आवश्यकता पहिचानको आधारमा
२.२	बोयर बोका वितरण	वडा नं. ३	४८००००	४० जना	१२ जना	३०%	७७०५०	१६%	चालु	आवश्यकता पहिचानको आधारमा
जम्मा			४८००००	४० जना	२३ जना	५७.५%	३६२६१०	७५.५५%	चालु	
२.३	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धिका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण		१४००००	५ जना	०	०%	०	०	चालु	

८. कृषि विकास शाखा

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
कृषि विकास शाखाको प्रगति आ.व. २०७९/८०										
	चालु तर्फ									
१	७०% अनुदानमा स्प्रे मेसिन खरिद तथा वितरण (ढुवानी सहित)	संख्या	७५,०००	१००	सम्पन्न	१००	७५,०००	१००	चालु	
२	७०% अनुदानमा सिक्रेचर खरिद तथा वितरण (ढुवानी सहित)	संख्या	३०,०००	१००	सम्पन्न	१००	१९,८००	६६	चालु	
३	७०% अनुदानमा हजारि खरिद तथा वितरण (ढुवानी सहित)	संख्या	१२५००	१००	सम्पन्न	१००	१२,५००	१००	चालु	
४	१००% अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल, उन्नत विउविजन कृषि औजार वितरण लक्षित वर्ग (महिला, अपांग, दलित)	संख्या	१,००,०००	१००	सम्पन्न	१००	५९,४००	५९	चालु	
५	प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धी तालिम	पटक	४०,०००	१००	सम्पन्न	३३	११,०००	२८	चालु	३ वटा रहेकोमा १ वटा सम्पन्न २ वटा बाकी
६	समुहलाई आधुनिक कृषि प्रविधि सम्बन्धी एक दिने घुम्ति स्थलगत तालिम	संख्या	१,००,०००	१००	सम्पन्न	५०	५०,०००	५०	चालु	
७	१००% अनुदानमा प्लाष्टिक घरमा उन्नत तरकारीको विउविजन वितरण	संख्या	१,००,०००	१००	सम्पन्न	१००	१,००,०००	१००	चालु	
९	आकास्मिक बाली संरक्षण (१००% अनुदान)	पटक	१,००,०००	१००	सम्पन्न	१००	१,००,०००	१००	चालु	
१०	७०% अनुदानमा च्याउको विउ वितरण	संख्या	५०,०००	१००	सम्पन्न	१००	५०,०००	१००	चालु	
११	स्थानिय स्तरको बाली बिकास तथा विउ उत्पादन कार्यक्रम (आलु, ताकमारु धान, पानी मकै, कागुनो, कोदो ,फापर)	संख्या	५०,०००	१००	सम्पन्न	१००	४३०४८	८६	चालु	
१२	नयाँ व्यवसायिक बगैचा स्थापन गरिएका बगैचाको लागी ७०% अनुदानमा सिंचाई औजार बोर्डो पेष्ट मल खाँद तथा बगैचा व्यावस्थापन कार्यक्रम	संख्या	२,००,०००	१००	सम्पन्न	१००	१८१८००	९१	चालु	
१३	७०% अनुदानमा कृषक समुहलाई नयाँ व्यावसायीक बगैचा स्थापनाका लागी	संख्या	१,००,०००	१००	सम्पन्न	१००	५३०६०	५३	चालु	

	हिउँदे तथा बर्खे फलफुलको विरुवा वितरण(किवी, आरुबखडा, एभोकाडो, आदी)										
१४	७०% अनुदानमा गुमोज टनेल वितरण (ढुवानी सहित)	संख्या	१,५०,०००	१००	सम्पन्न	१००	१,९८,०००	१००	चालु	४८,००० लक्षित कार्यक्रम र बगेचा व्यावस्थापन बाट बचेको पैसा रकमान्तर	
१५	७०% अनुदानमा चिया खेति विस्तार कार्यक्रम	संख्या	५,००,०००			०	०	०	चालु	हिउदे सभाबाट रकमान्तर भएको	
१६	जैविक विषाधि बाली उपचार शिविर	पटक	१,००,०००	१००	सम्पन्न	१००	१,००,०००	१००	चालु		
१८	कृषि तथा पशुपन्छी मेला	पटक	२,५०,०००	१००	सम्पन्न	१००	१७५,६७५	७०	चालु		
१९	उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम	संख्या	१,००,०००	१००		०	०	०	चालु		
२०	समुह सहकारीले कृषि जन्य उत्पादन संकलन गर्ने विक्रि वितरण स्थान सम्मको ढुवानी रकम अनुदान	पटक	५०,०००	१००		०	०	०	चालु		
२१	७०% अनुदानमा सुन्तलाको विरुवा वितरण	संख्या	५६,०००	१००	सम्पन्न	१००	५६,०००	१००	चालु	कृषि तथा पशुपन्छी मेला प्रदर्शनीबाट बचेको रकम रकमान्तर	
२२	त्रिचिला गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयको प्राङ्गण वरिपरि चियाको विरुवा रोपण	संख्या	४,३००	१००	सम्पन्न	१००	४,३००	१००	चालु		
२३	७०% अनुदानमा डाले घाँसको (नेभारो) विरुवा वितरण	संख्या	७०,०००	१००	सम्पन्न	१००	४,३७५	६	चालु	पशु शाखाबाट जिम्मेवारी पाएको (कार्यपालिकाको निर्णय)	
वार्षिक स्विकृत शसर्त कार्यक्रम											
१	आ.व.२०७८/७९ मा स्थापना भएको तरकारी पकेट कार्यक्रमको निरन्तरता	संख्या	६,००,०००	१००	सम्पन्न	१००	५,२६,६१०	८८	चालु		
२	आ.व. २०७९/८० मा नयाँ तरकारी पकेट कार्यक्रम संचालन	संख्या	१२,००,०००	१००	सम्पन्न	१००	११,३६,९२०	९५	चालु		
३	कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम	पटक	१,००,०००	१००	सम्पन्न	७४	७३,५२०	७४	चालु		
४	कृषान सुचिकरण कार्यक्रम	पटक	३,००,०००	१००			०		चालु		

५	कृषि स्नातक करार	संख्या	५,००,०००	१००	सम्पन्न	१००	५,००,०००	१००	चालु	
६	कृषि तथा पशु सेवा एक गाउँ एक प्राविधिकहरुको तलब भत्ता	संख्या	६,००,०००	१००	सम्पन्न	१००	६,००,०००	१००	चालु	

९. महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण शाखा

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	बार्षिक बजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति %	बजेट खर्च	बजेट खर्च प्रतिशत	चालू वा पूँजीगत	कैफियत
१	पुराना तथा नयाँ गठित समूहलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम		१००,०००				१०००००	१००	-	
२	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम		२००,०००		१००		२०००००	१००		
३	ख र ग वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य बिमा		४२०,०००		१००		४२००००	१००		
४	महिलाहरुको लागि सीप मूलक आय मूलक कार्यक्रम (तरकारी खेती)		१००,०००		१००		१०००००	१००		
५	महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने कार्यक्रम		१००,०००		१००		१०००००	१००		
६	पोखरीगाउँमा आमा समूहलाई कुटानी पिसानी मिल खरिद		१००,०००		१००		१०००००	१००		